



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

**YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME  
RAPORU  
2006**

2006

**2006 YILI YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**

**B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER :**

	<u>Program</u>	<u>Revize</u>
1. Toplam Proje Sayısı (Adet).....:	14	14
2. Toplam Proje Tutarı (Bin YTL).....:	90302	93533
3. 2005 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin YTL):	41033	-
4. 2006 Yılı Ödeneği		
Dış Proje Kredisi (Bin YTL).....:	-	-
Toplam (Bin YTL).....:	24869	26242

**C) 2006 YILI UYGULAMA SONUÇLARI:**

**1- 2006 Yılında Dönemler İtibarıyla Nakdi Gerçekleşme :**

Dönemler	2006 Yılı Nakdi Gerçekleşme (Bin YTL)		2006 Yılı Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	
	DPK	Toplam	Program Ödeneğine Göre	Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre
1. Dönem Sonu (Ocak-Mart)		504	2	1,9
2. Dönem Sonu (Ocak-Haziran)		3212	13	12
3. Dönem Sonu (Ocak-Eylül)		5771	23	22
4. Dönem Sonu (Ocak-Aralık)		14764	59	56

## 2- Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar:

Ödenek üstü harcama yok, fakat 4. dönem sonu (Ocak-Aralık) ödeneklerinin bir kısmına Maliye Bakanlığınca bloke konduğundan, yaklaşık 140.000,00.-YTL müteahhit alacağı vardır.

Bütçe çalışmaları sırasında, proje yaklaşık maliyetlerinden hareketle bütçe saptanmaktadır. Ancak ihalelerdeki tenzilatlar sonucu ortaya çıkan ödenek fazlalıklarının harcanmasında yani diğer projelere aktarılmasında sorunlar yaşanmaktadır. Aynı zamanda bazı işlerin uygulama projelerindeki sorunlardan ve ihale itirazlarından dolayı işlere zamanında başlanamadığı için ödeneklerin bir kısmı harcanmamıştır.

## 3- 2006 yılında Tamamlanması Programlanan Projeler:

a-2006'da Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı.....:

b-2006'da Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı:

c-2006'da Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı.....:

## 4- 2006 Yılında Tamamlanan Projeler Listesi:

	Proje No	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Adı
<b>YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı 2006-2006 Olanlar)</b>			
1.	2006 H 030690	2006-2006	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
2.	2006 H 030700	2006-2006	Büyük Onarım
3.	2006 H 030710	2006-2006	Makine ve Teçhizat Alımı
4.	2006 H 030720	2006-2006	Yayın Alımı
5.	2006 H 030730	2006-2006	Bilgi Teknolojileri
6.	2006 H 030740	2006-2006	Taşıt Alımı
7.	2006 I 000290	2006-2006	Hastane B. Onarımı
8.	2006 I 000300	2006-2006	Makine ve Teçhizat Alımı
9.	2006 K 120540	2006-2006	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
<b>ÇOK YILLIK PROJELER (2006 Yılından Önce Başlayanlar)</b>			
1.	2002 H 050040	2002-2008	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2.	2001 H 032180	2001-2006	Osmaniye MYO Amfi İnşaatı
3.	1977 H 030010	1977-2007	Kampus Altyapıları
4.	2003 K 120320	2003-2008	İleri Araştırma Projeleri
5.	1998 H 030440	1998-2007	Merkezi Derslik ve İdari Blok + Kongre Merkezi

## 5- 2006 Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler Listesi

	Proje No	Proje Adı	Açıklamalar (Tamamlanamama Nedeni vs.)
<b>YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı 2006-2006 Olanlar)</b>			
1.			
2.			
3.			
..			

<b>ÇOK YILLIK PROJELER (2006 Yılından Önce Başlayanlar)</b>			
1.			
2.			
3.			
..			

### 6. 2006 Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı

*Osmaniye MYO Amfi İnşaatı işi tamamlanarak bina kapasitesinde 2500 m<sup>2</sup> artışı sağlanmıştır. Merkezi Derslik ve İdari Blok İnşaatları işinin Alt projelerinden Kadırlı MYO Binası ile 380 m<sup>2</sup> idari bina, 570 m<sup>2</sup> derslik, 570 m<sup>2</sup> laboratuvar, 565 m<sup>2</sup> kantin ve 720 m<sup>2</sup> sirkülasyon alanı artışı sağlanmıştır. Yine aynı projenin bir başka Alt projesi olan BESYO Binası'nın tamamlanması ile 1430 m<sup>2</sup> idari bölüm, 760 m<sup>2</sup> derslik, 320 m<sup>2</sup> laboratuvar, 400 m<sup>2</sup> kantin ve 1490 m<sup>2</sup> sirkülasyon alanı artışı olmuştur.*

### D) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE SEBEPLERİ

*Maliye Bakanlığınca gelir-gider dengesini sağlamak amacıyla, dönemler itibariyle ödeneklerin serbest bırakılması neticesinde, ödeneklerin zamanında harcanması güçleşmekte ve özellikle Eğitim kurumlarında tatil dönemlerinde yapılması gereken bakım ve onarımlar işleri ödeneklere konan bloklar nedeniyle zamanın da yapılamamakta ve Eğitim-Öğretime başlandığı dönem de bakım ve onarımların yapılması güçleşerek, hedeflenen sürelerde işler tamamlanamamaktadır.*

*Mevzuattan kaynaklanan bir sorun da, yıllara sari projelerin yılın ilk dokuz ayında ihale işlemlerinin tamamlanması hususudur. Burda da zaman zaman uygulama projelerinin yetişmemesi veya ihalelere yapılan itirazın şikayetler neticesinde ihale sürecinin uzaması sonucunda da yılı ödeneği için ayrılan ödenek harcanmamaktadır.*

### E) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER

*Ayrıntılı harcama cetvelin de yılın ilk altı aylık bölümüne daha çok, yıllık projeler (2006-2006) için serbest ödenek konması bir çözüm olacaktır. Çünkü sari ihaleli işlerde ödenek blokesi neticesinde sadece işin süresi uzamaktadır. Yine sari ihalelerin yılın ilk dokuz ayından sonra da ihale deilebilmesinde esneklik sağlanmalıdır.*

### F) DİĞER HUSUSLAR

Raporun Hazırlanış Tarihi....: 10/04/2007

	Raporu Hazırlayan	İrtibat Sağlanacak Kişi	Raporu Onaylayan
Adı, Soyadı		Ali ALTIOĞLU	Ali ALTIOĞLU
Ünvanı		Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Birimi		Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Tel. No		0(322)338 63 29 - 338 62 72	0(322)338 63 29 - 338 62 72
Faks No		0(322)338 69 24	0(322)338 69 24
E-Posta		butce-daire@cu.edu.tr	butce-daire@cu.edu.tr

## ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)

Bütçe Türü: ..... (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2006 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2005 Sonu Kümülatif Harcama			2006 Yılı Program Ödenek			2006 Yılı Revize Ödenek			2006 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	10		62662			39693			14484			15857			6933
Sağlık	2		1200						1200			1200			10
Diğer Kamu Hizmetleri Teknolojik Araştırma															
-İktisadi															
-Sosyal	2		26440			1340			9185			9185			7821
<b>TOPLAM</b>	<b>14</b>		<b>90302</b>			<b>41033</b>			<b>24869</b>			<b>26242</b>			<b>14764</b>

Kuruluş Adı : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
Sektör Adı : EĞİTİM

2006 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN YTL)

DÖNEM=4

2006 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No 1	YSK 2	Proje No 3	Proje Adı 4	Bütçe Türü 5	Bitim Yılı 6	Yeri 7	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2005 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	14 (+/-)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
12750	420	2002H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2008	Adana	0	2.842	2.542	0	0	50					50
14111	420	2006H030690	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2006	Adana, Osmaniye	0	130	0	0	0	300					30
14112	420	2001H032180	Osmaniye MYO Amfi İnşaatı	Özel Bütçe	2006	Adana	0	4.773	3.073	0	0	1.700					1.400
14113	420	1977H030010	Kampüs Altyapıları	Özel Bütçe	2007	Adana, Osmaniye	0	31.500	27.276	0	0	407					367
14114	420	1998H030440	Merk.Ders.ve İdari Blok.+Kongre	Özel Bütçe	2007	Adana, Osmaniye	0	19.000	6.802	0	0	4.650					2.350
14115	420		Merk.Ders.ve İdari Blok.+Kongre	Öğrenci Har.	2007	Adana, Osmaniye	0	0	0	0	0	4.500					1.091
14116	420	2006H030700	Büyük Onarım	Özel Bütçe	2006	Adana, Osmaniye	0	600	0	0	0	300					250
14117	420		Büyük Onarım	Kira Gelir.	2006	Adana, Osmaniye	0	0	0	0	0	300					300
14118	420	2006H030710	Makine ve Teçhizat Alımı	Özel Bütçe	2006	Adana, Osmaniye	0	2.447	0	0	0	550					351
14119	420		Makine ve Teçhizat Alımı	Öğrenci Har.	2006	Adana, Osmaniye	0	0	0	0	0	500					—
14120	420		Makine ve Teçhizat Alımı	İkinci Öğret.	2006	Adana, Osmaniye	0	0	0	0	0	897					
14121	420		Makine ve Teçhizat Alımı	Öğrenci Har.	2006	Adana, Osmaniye	0	0	0	0	0	500					92
14122	420	2006H030720	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2006	Adana, Osmaniye	0	1.000	0	0	0	1.000					455
14123	420	2006H030730	Bilgi Teknolojileri	Özel Bütçe	2006	Adana, Osmaniye	0	200	0	0	0	200					197
14124	420	2006H030740	Taşıt Alımı	Diğerleri	2006	Adana, Osmaniye	0	173	0	0	0	173					—
							0	62.665	39.693	0	0	16.027					6.933

Kuruluş Adı : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
Sektör Adı : SAĞLIK

2006 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN YTL)

DÖNEM=4

2006 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK 2	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitim Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2005 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	-14	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
12322	420	2006I000290	Hastane Büyük Onarım	Özel Bütçe	2006	Adana	0	510	0	0	0	10					10
12323	420		Hastane Büyük Onarım	Döner Sermaye	2006	Adana	0	0	0	0	0	500					
12324	420	2006I000300	Makine ve Teçhizat Alımı	Özel Bütçe	2006	Adana	0	690	0	0	0	490					
12325	420		Makine ve Teçhizat Alımı	Döner Sermaye	2006	Adana	0	0	0	0	0	200					
							0	1200				1.200					

Sektör Adı : DKH-SOSYAL

2006 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK 2	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitim Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2005 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	-14	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
15204	420	2003K120320	İleri Arştırma Projeleri	Özel Bütçe	2008	Adana	0	3.040	1.340	0	0	1.385					950
15205	420		Ilıman İklim Meyvalerinin Subtro	Özel Bütçe	2006	Adana	0	132	102	0	0	30					24
15206	420		Çukurova Bölgesi İçin Yüksek V	Özel Bütçe	2006	Adana	0	55	50	0	0	5					5
15207	420		Bor Cevherinden Sodyum Borhi	Özel Bütçe	2006	Adana	0	401	346	0	0	55					55
15208	420		Türkiye'de Ekonomik Önemi Olan	Özel Bütçe	2006	Adana	0	141	102	0	0	39					36
15209	420		Şeftali ve Nektarlerinde Melezleme	Özel Bütçe	2006	Adana	0	96	61	0	0	35					25
15210	420		Hemoglobınopatilerin Tanısında	Özel Bütçe	2006	Adana	0	614	449	0	0	165					163
15211	420		Yem Değerini Arttırıcı Enzim Ger	Özel Bütçe	2006	Adana	0	168	123	0	0	45					13
15212	420		Mikrokapsüllenmiş Faz Değıştten	Özel Bütçe	2006	Adana	0	71	56	0	0	15					15
15213	420		Türkiye'de Turunçgil Gen Kaynak	Özel Bütçe	2006	Adana	0	81	51	0	0	30					20
15214	420		Antepfıstığında İlık Genetik Harita	Özel Bütçe	2007	Adana	0	366	0	0	0	196					196
15215	420		Biçerdöv. Tahıl Hasatında Dane	Özel Bütçe	2007	Adana	0	150	0	0	0	110					107
15216	420		Genetik Müh. Tekn. İle B(1,3-1.4	Özel Bütçe	2007	Adana	0	435	0	0	0	400					60
15217	420		Tercihli Yemlemenin Farklı Çağ	Özel Bütçe	2008	Adana	0	330	0	0	0	260					231
15218	420	2006K120540	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	Özel Bütçe	2008	Adana	0	23.400	0	0	0	7.800					6.871
TOPLAM							0	26.440	1.340			9.185					7.821



**T.C.**  
**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**Sayı** : B.30.2.ÇKO.0.70.82.00/  
**Konu** : 2006 Yılı Kamu Yatırımları İzleme  
ve Değerlendirme Raporu

Tarih: ...../04/2007

İlgi: a) 30.03.2007 tarih ve 405-4477-78-79 sayılı yazımız.  
b) 30.03.2007 tarih ve B.30.2.SGB.0.00.00.00/264-8148 sayılı YÖK Başkanlığı yazısı.  
c) 22.03.2007 tarih ve B.02.1.DPT.0.08.05/13-1156 sayılı DPT Müsteşarlığı yazısı.

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun değişik 60 ıncı maddesi ile 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanan 2006 yılı yıllık yatırım değerlendirme raporumuz **ilgi (a) yazımız ekinde gönderilmiştir.**

Ancak, ilgi (b) yazı ekinde alınan, ilgi (c) deki yazı ve formlar doğrultusunda yeniden düzenlenen söz konusu rapor ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Alper AKINOĞLU  
Rektör

EK :  
2006 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve  
Değerlendirme Raporu (6 Sayfa)

DAĞITIM :  
Gereği:  
Sayıştay Başkanlığına  
Maliye Bakanlığına  
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına

Bilgi:  
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

13.03.2010 Mali Hiz. Uzmanı	Ö.DİKBAŞ
13.03.2010 Şube Müdürü	F.GÜZEL
13.03.2010 Str. Gel. Dai. Bşk.	A.ALTIÖĞLU
13.03.2010 Yapı İşl.Tek.Dai.Bşk.	Yrd.Doç.Dr.Ö.GÜĞERCİN
13.03.2010 Genel Sekreter V.	Prof.Dr. V.PEŞTEMALCI
13.03.2010 Rektör Yrd.	Prof.Dr. M.R.ULUSOY
13.03.2010 Rektör Yrd.	Prof.Dr. İ.YEĞİNGİL