



# *ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROJELERİNİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU*

## Raporun Düzenlenme Amacı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu'nun 25' inci maddesi, "Kamu yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) gönderilir." Hükmü gereği





*Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar,  
ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen  
zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.*

*Gayi M. Kemal*



## İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
1-GENEL DEĞERLENDİRME.....	3
1.1. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	3
1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	4
1.3. 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	6
1.4. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	7
2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	8
2.1. DEVAM EDEN PROJELER.....	8
2.1.1.Kamu Yatırımları Projeleri.....	8
2.2. TAMAMLANAN PROJELER.....	10
2.2.1. Tamamlanan Projeler Listesi.....	10
2.2.2. Proje Tamamlama Raporları.....	11
Tablo 1 EK-2- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*).....	16



## 1-GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

- A- Özel Bütçe
  - a- Hazine Yardımı
  - b- Öz Gelirler
    - Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
    - Kira Gelirleri
    - SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
    - Öğrenci Harçları
    - Yaz Okulu Gelirleri
    - İkinci Öğretim Gelirleri
    - Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
    - Uzaktan Öğretim Gelirleri
- B- Döner Sermaye
- C- Bütçe Dışı Kaynak
  - a- TÜBİTAK
  - b- SAN-TEZ
  - c- AB
  - d- ŞARTLI BAĞIŞLAR

Yasal dayanaklar ise Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesi ve 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46'ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %5'ten az olmamak üzere elde edilen gelirleri, elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.

## 1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi, Adana İli, Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık 18.000 dekarlık bir alanı kaplamaktadır. Üniversite'nin toplam arazisi, yerleşke dışındaki 2.000 dekara yakın arazi ile birlikte yaklaşık 20.000 dekara ulaşmaktadır. Balcalı adı; Üniversite'nin inşasından önce yerleşkenin içinde bulunan ve aynı adı taşıyan köyden gelmektedir.

2013 yılında Çukurova Üniversitesi, 16 Fakülte, 12 Meslek Yüksek Okulu, 5 Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı ve 27 Araştırma Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Balcalı Yerleşkesinde; idari ve eğitim binaları, tam teşekküllü bir hastane, merkezi kütüphane, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar, akademik personel lojmanları ve 3.900 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve uygulama amacıyla kullandığı çiftlik alanı da bu yerleşkenin içerisinde yer almaktadır.

Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmış bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir şekilde hazırlanan Üniversite yerleşkesinin gelişiminin çerçevesini çizmiştir. Çukurova Üniversitesi Gelişim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini ve bu gelişimin getireceği öğrenci sayısına göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Ayrıca yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır. Çukurova Üniversitesi, gelişimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaşma ve arazi kullanımı açısından örnek teşkil edebilecek konumdadır.

Ulaşım, şehir ile yerleşke arasında düzenli olarak çalışan toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca metro hattının da önümüzdeki yıllarda üniversite kampüsüne ulaştırılması planlanmaktadır.

Yerleşke dışında, şehir merkezinde bulunan Adana Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.

İlçelerde bulunan eğitim kurumları ise Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Kozan İşletme Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Feke Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Kozan Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Aladağ Meslek Yüksekokulu ana yerleşke dışındaki diğer eğitim kurumlarıdır. Ayrıca, Yumurtalık Araştırma İstasyonu ile Davudi dağında bulunan tesislerde de eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.



Çukurova Üniversitesinin kapalı alanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YERLEŞKE ADI	KAPALI ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )
<b>Balcalı Kampüsü</b> (13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve diğer)	672.778
Adana MYO	9.771
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	2.678
Ceyhan MYO	9.375
Feke MYO	1.148
İmamoğlu MYO	3.366
Karaisalı MYO	5.560
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO	13.516
Kozan MYO-(Kozan İsl.Fak.)	6.990
Pozantı MYO	1.450
Teknik Bilimler MYO	1.376
Tufanbeyli MYO	649
POZMER	1.744
Aladağ MYO	948
Yumurtalık MYO	5.146
Sağlık Ocakları	5.494
Lojmanlar	1.550
<b>TOPLAM</b>	<b>746.215</b>

Çukurova Üniversitesinin taşınmazlarının Balcalı Kampüsü ile diğer fakülte ve yüksekokullara göre dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir.

YERLEŞKE ADI	AÇIK ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )				AÇIKLAMA (*)
	ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	HAZİNE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	DiĞER (m <sup>2</sup> ) (*)	TOPLAM (m <sup>2</sup> )	
<b>Balcalı Kampüsü</b> (13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve diğer)	12.645.315	4.358.008	1.041.427	18.044.750	Şahıs, Yüreğir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Adana MYO	20.923			20.923	A.İ.T.İ.A aittir.
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	149.956		8.153	158.109	Şahıs
Ceyhan MYO	112.528		2.250	114.778	Yardımcı Derneği
Feke MYO			2.845	2.845	İl Özel İdaresi
İmamoğlu MYO			841	841	İl Özel İdaresi
Karaisalı MYO	75.965			75.965	Üniversiteye ait
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO		102.729		102.729	Hazine arazisi
Kozan MYO-(Kozan İsl.Fak.)		441.738		441.738	Hazine arazisi
Pozantı MYO			1.756	1.756	Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet Vakfı, İmam Hatip Koruma Derneği, Pozantı Öğrencileri Koruma Vakfı
Teknik Bilimler MYO			16.196	16.196	Hacı Ömer Sabancı
Tufanbeyli MYO			22.451	22.451	Milli Eğitim Bakanlığı
POZMER	683.185			683.185	Üniversiteye ait
Aladağ MYO		1.257		1.257	Hazine arazisi
Yumurtalık MYO	69.726	248.884	139.634	458.244	Yumurtalık Belediyesi ve Şahıs
Sağlık Ocakları	21.779		34.355	56.134	ÇÜ Güçlendirme Vakfı
Lojmanlar	1.550			1.550	Şehir Merkezinde
<b>TOPLAM</b>	<b>13.780.927</b>	<b>5.152.616</b>	<b>1.269.908</b>	<b>20.203.451</b>	

2012-2013 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi'nde araştırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde yaklaşık 50.000 öğrenci vardır.

Üniversitemizde 2.042 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 453'ü profesör, 131'i doçent, 310'i yardımcı doçent, 211'u öğretim görevlisi, 137'u okutman, 734'i araştırma görevlisi ve 66'i uzmandır.

Üniversitemizde 2.313 idari personel, 90 sözleşmeli personel, 144 işçi ve 72 geçici işçi olmak üzere toplam 2.619 personel görev yapmaktadır.

**2013 Akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

ÜNVANI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
Profesör	453	55	508
Doçent	131	83	214
Yrd. Doçent	310	103	413
Öğretim Görevlisi	211	52	263
Araştırma Görevlisi	734	152	886
Okutman	137	22	159
Uzman	66	54	120
<b>TOPLAM</b>	<b>2.042</b>	<b>521</b>	<b>2.563</b>

### 1.3. 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi %100 oranında, Kampüs Altyapısı Projesinin 2013 yılı uygulaması %100 oranında, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi işimizde, Ç.Ü. Özdemir Sabancı Yüzme Havuzu tadilatı ve onarım işi, Ç.Ü. Muhtelif Yerlerde Spor Sahaları Yapılması işi, Ç.Ü. Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Güneş Enerjisi ile Döner Sermaye Çim Sahasının Yapılması işi % 100 oranında, Merkezi Derslik Projesi 2013 yılı uygulamasında Ç.Ü. Yumurtalık MYO inşaatı ve İletişim Fakültesi stüdyo binaları inşaat işi % 80 oranında, Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) % 100 oranında, Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) % 100 oranında tamamlanmıştır.

Büyük Onarım Projesi ile mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapılması gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen ahşap doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri, makina ve teçhizat yenilenmesi ile yayın alımı yapılmıştır.

2013 Yılında programlanan ve gerçekleştirilen yatırımlarının tamamlanmasıyla gerçekleşen ilave kapasite artışı nedeniyle masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, telefon makinesi, Atatürk resmi, buzdolabı, hesap makinesi, evrak imha makinesi, mikroskop, projeksiyon, slayt makinesi, hassas terazi, televizyon, video, sıvama, mantolama, telleme makinesi, cihaz ve malzeme, büro mefruşatı ve benzeri büro ve okul malzemeleri, alımları yapılmıştır. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar

yedekleme, CD writer, güç kaynağı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, uzaktan bilgisayarlı eğitim için gerekli donatım ve donanım alımı, baskı makinesi, büro makineleri, klima ve split klima, klima tesisatları, internet bağlantıları ile her türlü cihazlar, fiber optik kablolu sistemleri, güç trafosu, UPS, telsiz alımı, telefon santrali ve teçhizatı, park bahçe düzenlemeleri için tarımsal alet, traktör teçhizatı, ısı merkezi için brülör, pompa sistem ve ekipmanları, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, buzdolabı, yer ocakları, hesap makinesi, jeneratör, fotokopi makinesi, faks cihazı, su pompası makine ve motorları, hidrofor, soğutma üniteleri ve kompresör alımları yapılmıştır.

Merkez yerleşke uzun süredir kullanıldığından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli olarak buna ilişkin mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratları yapılmıştır. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri, kalorifer-sıhhi tesisat, WC tesisatları, elektrik tesisatı, ısı merkezleri kazan yenileme ve ilaveler, brülör, hidrofor, su pompa istasyonlar tesisleri, su depoları, hidrofor tesisatlarının onarım yenileme ve yapımları, merkezi klima tesisleri onarım ve yenilemeleri, trafo merkezleri, jeneratör, yol aydınlatmaları ve onarım ve yenilemeleri, telefon santrali ve telefon, telsiz sistemi, şebeke-tesisatları onarım ve yenilemeleri, bilgisayar hatları ve tesisleri yapılması, bina ikmal inşaatları, bina iç ve dış onarım ve yenilemeleri, bina ikmal inşaatları, bina içi tadilatlar, onarımlar, kampüs giriş kapıları ve çevre düzenleme çalışmaları, güneş kolektörü tesisatları yenilenmesi, binalara güvenlik amaçlı şebeke yapımı vb. işlerini kapsayan büyük onarım, ikmal ve tadilat işleri yapılmıştır.

#### 1.4. 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri (BAP) olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.

2013 yılı bütçesi ile Üniversitemize ayrılan 28.900.000 TL yatırım ödeneğine 7.570.993 TL eklenmiştir. Toplam ödenek 36.470.993 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin, 24.202.215,14 TL'si kullanılmıştır. 12.268.777,86 TL ödenek harcanmamıştır.

### Çukurova Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Programı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
38.21.03.30-07.3.1.00-2-06.1	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.398.680,19	1.601.319,81
38.21.03.30-07.3.1.00-2-06.7	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.631.575,22	3.368.424,78
<b>UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.030.255,41</b>	<b>4.969.744,59</b>
38.21.09.01-09.8.8.01-2-06.1	6.550.000,00	6.286,80	0,00	6.556.286,80	6.556.286,80	0,00
<b>REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM (BAP)</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>6.286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556.286,80</b>	<b>6.556.286,80</b>	<b>0,00</b>
38.21.09.04-01.3.9.00-2-06.1	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	432.948,12	7.051,88
38.21.09.04-01.3.9.06-2-06.1	0,00	714.706,20	0,00	714.706,20	617.079,89	97.626,31
<b>İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>	<b>440.000,00</b>	<b>714.706,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.706,20</b>	<b>1.050.028,01</b>	<b>104.678,19</b>
38.21.09.06-08.2.0.00-2-06.1	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.041.866,35	8.133,65
<b>KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.041.866,35</b>	<b>8.133,65</b>
38.21.09.07-09.6.0.00-2-06.7	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	258.864,68	91.135,32
38.21.09.07-09.6.0.07-2-06.1	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00	72.889,10	377.110,90
38.21.09.07-09.6.0.07-2-06.5	2.152.000,00	200.000,00	0,00	2.352.000,00	239.923,50	2.112.076,50
38.21.09.07-09.6.0.07-2-06.7	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	739.612,59	608.387,41
<b>SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.311.289,87</b>	<b>3.188.710,13</b>
38.21.09.09-01.3.9.06-2-06.7	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	541.005,51	10.994,49
38.21.09.09-09.4.1.00-2-06.5	9.984.000,00	1.300.000,00	0,00	11.284.000,00	7.818.586,03	3.465.413,97
38.21.09.09-09.4.1.00-2-06.7	1.074.000,00	2.000.000,00	0,00	3.074.000,00	2.852.897,16	221.102,84
<b>YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>	<b>11.910.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.000,00</b>	<b>11.212.488,70</b>	<b>3.997.511,30</b>
<b>Toplam Tutar (2013 Yılı Yatırım Programı)</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>7.570.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.170.993,00</b>	<b>24.202.215,14</b>	<b>11.968.777,86</b>
Kamulaştırma (Ödenek Alınan Yatırım Programına Dahil Edilmeyen Ödenek Tutarı)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>7.570.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.470.993,00</b>	<b>24.202.215,14</b>	<b>12.268.777,86</b>

## 2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. DEVAM EDEN PROJELER

#### 2.1.1.Kamu Yatırımları Projeleri

Çukurova Üniversitesi 2013 yılı yatırım programı çerçevesinde devam eden 1 adet projemiz bulunmaktadır.

#### 2013K120230 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje kapsamında; 12 adet alt projeye destek sağlanmış bunların 8 adeti tamamlanmış kalan 4 adet proje ise 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Harcama yapılan projelerden Üniversitemiz Fakülte Dekanlıkları, Yüsekokul Müdürlükleri, Merkez Müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan, Binoküler Eğitim Mikroskobu, Anatomik Maket (Erkek Kas Modeli), Anatomik Maket(Baş ve Boyun), Anatomik

Maket (Medulla Oblongata), Başlık Yağlama Otoklavı, Tam Otomatik Yumurta Tavuğu Kafes Sistemi, Süt Dolumu İçin Proses Tankı, Pastörize Süt Dolum Makinası, Peynir Paketleme Makinesi, Otoklav, Veri Tabanı Sunucusu,PACS Sunucusu,Veri Tabanı Depolama Ünitesi,PACS Sistemi Veri Tabanı Depolama Sistemi,Yedekleme Sistemi Disk Ünitesi,Omurga Anahtar,Şasi Tipi Anahtar, Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Sistemi ( 1 set ) ,Endoskopik ve Sistokopik Görüntüleme Sistemi ( 1 set ) , Pervüzör, Basınç Destek Ventilatorü, Çocuk Ventilatorü, Yoğun Bakım Ventilatorü Nava, Elektrikli Yoğun Bakım Yatağı, İnvaziv Hastabaşı Monitörü ve Merkezi, Erişkin Yoğun Bakım Ventilatorü, Yeni Dogan Yoğun Bakım Küvözü, Elektrikli Yoğun Bakım Yatağı, Elde Taşınabilir(Yatakbaşı) Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı, Hemodiyaliz Cihazı, Transport Ventilator Cihazı, Transport Hastabaşı Monitörü, MR Uyumlu Transport Ventilator Cihazı, Hipetermi-Hipotermi Cihazı, Solunum Yolu Temizleme Sistemi, Yoğun Bakım Ventilatorü, Perfüzör, Monitörlü, Kaydedicili Bifazik, Ritm Holter Sistemi, Yüksek Akış Isıtıcı Nemlendirme, Ambulatuvar Event Recorder Cihazı, Prefabrik, Dijital Mikrometre, Glove Box için optik mikroskop, Sıvı azot taşıma/saklama ve aktarma, Bilimsel araştırma projeleri otomasyon sistemi (Proje süreçleri Yönetim Sistemi) v.b. Laboratuvar cihazların alımı yapılmış olup proje bütçesinin 6.556.286,80 TL kullanılmıştır. Kalan 4.391.289,20 TL ise 2014 yılına devredilmiştir.

2013 Yılı Ödeneği	: 6.550.000,00 TL + (4.397.576 TL 2012 Yılı Devreden Tutar)
2013 Yılı Eklenen Ödenek	: 6.286,80 TL
Harcama	: 6.556.286,80 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	: % 100
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: % 90

#### 1998H030440 Derslik ve Merkezi Birimler

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi işimizde, Ç.Ü. Yumurtalık MYO inşaatı ve İletişim Fakültesi stüdyo binaları inşaat işlerine devam edilmektedir.

2013 Yılı Ödeneği	: 8.036.000,00 TL
2013 Yılı Eklenen Ödenek	: 200.000,00 TL
Harcama	: 5.000.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	: % 61
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: % 80

#### 1997H030010 Kampüs Altyapısı

Üniversitemiz yatırım programında devam etmekte olan Kampüs Altyapısı Projesi işimizde, Ç.Ü. Kampüsü Doğalgaz İç Tesisat Alt Yapı Yapım İş, Ç.Ü. Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Yenilenmesi İş,Ç.Ü. Balcalı Kampüsü Ortak-Alçal Basınç Doğalgaz Bağlantı Hattı Mühendislik-Kontrollük Ve Müşavirlik Hizmetleri Alım İş, Ç.Ü. Muhtelif Yerlerde Sulama Yapılması İş, Ç.Ü. Ana Isı Merkezi Galerilerinde Bulunan Alt Yapı Buhar Ve Kalorifer Hatları Yenilenmesi, İzolasyon Ve Temizlik Yapılması İş, Ç.Ü. Kampüs İç Havai Hatların Yer Altına Alınması İş, : Ç.Ü Ziraat Fak.500 Kva Ve 1000 Kva Yeni Jenaratör Yapımı Ve Muhtelif Jenaratörlerin Yer Değiştirilmesi İş

2013 Yılı Ödeneği	: 4.000.000,00 TL
2013 Yılı Eklenen Ödenek	: 1.300.000,00 TL
Harcama	: 5.158.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	: %97
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: %100

## 2.2. TAMAMLANAN PROJELER

### 2.2.1. Tamamlanan Projeler Listesi

Proje Numarası	Proje Adı
2013H030820	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
2002H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2013I000160	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü Büyük Onarım)
2013H030830	Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü Büyük Onarım)

## 2.2.2. Proje Tamamlama Raporları

## 2013H030820 PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No: 2013H030820	100.000,00 + (D.İçi Eklenen 350.000,00)					
Proje Adı: :Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri						
Sektör/Alt sektör: Eğitim						
Proje Amacı: Gayrimenkul Bakım Onarım						
Proje Yeri: Adana						
Karakteristiği: Yatırım						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi: 12.07.2013-03.12.2013						
Proje Sözleşme Tarihi:			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)					145.140,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

## 2002H050040 PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No: 2002H050040	350.000,00 TL					
Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Sektör/Alt sektör: Eğitim						
Proje Amacı: Gayrimenkul Bakım Onarım						
Proje Yeri: Çukurova Üniversitesi						
Karakteristiği: Yatırım						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi: 09.04.2013-20.11.2013						
Proje Sözleşme Tarihi: 2013				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)					258.864,68	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						



## 2013I000160 PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No: 2013I000160	5.000.000,00 + (D.İçi Eklenen 3.000.000,00)					
Proje Adı: Sağlık Büyük Onarım						
Sektör/Alt sektör: Sağlık						
Proje Amacı: Gayrimenkul Bakım ve Onarım						
Proje Yeri: Çukurova Üniversitesi						
Karakteristiği: Yatırım						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi: 2013 - 2013						
Proje Sözleşme Tarihi: 2013				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)					3.030.255,41	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

## 2013H030830 PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No: 2013H030830	4.564.000,00+ (D.İçi Eklenen 2.714.706,20)					
Proje Adı: Muhtelif İşler						
Sektör/Alt sektör: Eğitim						
Proje Amacı: Gayrimenkul Bakım Onarım						
Proje Yeri: Çukurova Üniversitesi						
Karakteristiği: Yatırım						
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi: 03.06.2013-23.12.2013						
Proje Sözleşme Tarihi: 2013				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2012 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)					4.053.668,25	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

#### 4. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Ödenek yetersizliğinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması Başkanlığımız açısından önemlidir.

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Kalkınma Bakanlığınca ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır.

Cari nitelikli harcamalar için ayrılan, bütçenin yetersizliği nedeniyle taleplerin eksik karşılanması eğitim hizmetinde aksamalara neden olmaktadır. Bu nedenle üniversitelere cari bütçe ayırımında daha gerçekçi somut verilere dayanılmalıdır.

Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program teklifine uygun olarak programın onaylanmaması yapılan plan ve programları aksatmaktadır.

Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan ödenekler, mali yılın başında proje özel hesabına aktarıldığından yapılan harcamalar e-bütçe sisteminde takip edilememektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama toplamı ile e-bütçe sistemindeki harcama toplamı arasında uyumsuzluk yaşanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde, rekabetin sağlanabilmesi için özellikle teknolojik yatırımlara önem verilmelidir.

Kurumlarca; üniversitelerden birçok benzer rapor istendiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı artırılmalıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapsmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Tablo 1 EK-2- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)

## Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		197.699			155.287			17.050 *1.500		4.565	21.615 *1.500			14.616
Spor															
Sağlık	1		5.000 *2.000			0			5.000 *2000		3.000	8.000 *2000			3.030
D.Kamu Hizm.	1		6.550			0			6.550		6	6.556			6.556
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>209.249</b>			<b>155.287</b>			<b>28.600</b>		<b>7.571</b>	<b>36.171</b>			<b>24.202</b>

(\*) Döner Sermaye Ödeneği Toplama Dahil Edilmemiştir.

(\*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.