



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ



**2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.

Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	iv
1-GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	1
1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	2
1.3. 2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	4
1.4. 2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	5
2- 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	7
2.1.EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ.....	7
A. Devam Eden Projeler.....	7
B. 2014 Yılında Bitirilen Projeler.....	11
2.2.SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	12
A. Devam Eden Projeler.....	12
B. 2014 Yılında Bitirilen Projeler.....	13
2.3.EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ.....	13
A. Devam Eden Projeler.....	13
B. 2014 Yılında Bitirilen Projeler.....	13
2.4.DKH SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ.....	13
A. Devam Eden Projeler.....	13
B. 2014 Yılında Bitirilen Projeler.....	14
3-PROJE TAMAMLAMA RAPORU.....	15
<i>Tablo 1 EK-1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*).....</i>	<i>19</i>

1-GENEL DEĞERLENDİRME

1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

- A- Özel Bütçe
 - a- Hazine Yardımı
 - b- Öz Gelirler
 - Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
 - Kira Gelirleri
 - SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
 - Öğrenci Harçları
 - Yaz Okulu Gelirleri
 - İkinci Öğretim Gelirleri
 - Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
 - Uzaktan Öğretim Gelirleri
- B- Döner Sermaye
- C- Bütçe Dışı Kaynak
 - a- TÜBİTAK
 - b- SAN-TEZ
 - c- AB
 - d- ŞARTLI BAĞIŞLAR

Yasal dayanaklar ise Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesi ve 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46'ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %5'ten az olmamak üzere elde edilen gelirleri, elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı

olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.

1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi, Adana İli, Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık 18.000 dekarlık bir alanı kaplamaktadır. Üniversite'nin toplam arazisi, yerleşke dışındaki 2.000 dekara yakın arazi ile birlikte yaklaşık 20.000 dekara ulaşmaktadır. Balcalı adı; Üniversite'nin inşasından önce yerleşkenin içinde bulunan ve aynı adı taşıyan köyden gelmektedir.

2014 yılında Çukurova Üniversitesi, 16 Fakülte, 12 Meslek Yüksek Okulu, 5 Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı ve 27 Araştırma Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Balcalı Yerleşkesinde; idari ve eğitim binaları, tam teşekküllü bir hastane, merkezi kütüphane, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar, akademik personel lojmanları ve 3.900 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve uygulama amacıyla kullandığı çiftlik alanı da bu yerleşkenin içerisinde yer almaktadır.

Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmış bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir şekilde hazırlanan Üniversite yerleşkesinin gelişiminin çerçevesini çizmiştir. Çukurova Üniversitesi Gelişim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini ve bu gelişimin getireceği öğrenci sayısına göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Ayrıca yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır. Çukurova Üniversitesi, gelişimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaşma ve arazi kullanımı açısından örnek teşkil edebilecek konumdadır.

Ulaşım, şehir ile yerleşke arasında düzenli olarak çalışan toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca metro hattının da önümüzdeki yıllarda üniversite kampüsüne ulaştırılması planlanmaktadır. Yerleşke dışında, şehir merkezinde bulunan Adana Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. İlçelerde bulunan eğitim kurumları ise Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Kozan İşletme Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Feke Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek

Yüksekokulu, Kozan Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Aladağ Meslek Yüksekokulu ana yerleşke dışındaki diğer eğitim kurumlarıdır. Ayrıca, Yumurtalık Araştırma İstasyonu ile Davudi dağında bulunan tesislerde de eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.

Çukurova Üniversitesinin kapalı alanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YERLEŞKE ADI	KAPALI ALAN MİKTARI (m ²)
Balcalı Kampüsü (13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve diğer)	672.778
Adana MYO	9.771
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	2.678
Ceyhan MYO	9.375
Feke MYO	1.148
İmamoğlu MYO	3.366
Karaisalı MYO	5.560
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO	13.516
Kozan MYO-(Kozan İşl.Fak.)	6.990
Pozantı MYO	1.450
Teknik Bilimler MYO	1.376
Tufanbeyli MYO	649
POZMER	1.744
Aladağ MYO	948
Yumurtalık MYO	5.146
Sağlık Ocakları	5.494
Lojmanlar	1.550
TOPLAM	746.215

Çukurova Üniversitesinin taşınmazlarının Balcalı Kampüsü ile diğer fakülte ve yüksekokullara göre dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir.

YERLEŞKE ADI	AÇIK ALAN MİKTARI (m ²)				AÇIKLAMA (*)
	ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m ²)	HAZİNE ARAZİSİ (m ²)	DİĞER (m ²) (*)	TOPLAM (m ²)	
Balcalı Kampüsü (13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve diğer)	12.645.315	4.358.008	1.041.427	18.044.750	Şahıs, Yüreğir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Adana MYO	20.923			20.923	A.İ.T.İ.A aittir.
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	149.956		8.153	158.109	Şahıs
Ceyhan MYO	112.528		2.250	114.778	Yardımcı Derneği
Feke MYO			2.845	2.845	İl Özel İdaresi
İmamoğlu MYO			841	841	İl Özel İdaresi
Karaisalı MYO	75.965			75.965	Üniversiteye ait
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO		102.729		102.729	Hazine arazisi
Kozan MYO-(Kozan İşl.Fak.)		441.738		441.738	Hazine arazisi
Pozantı MYO			1.756	1.756	Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet Vakfı, İmam Hatip

Teknik Bilimler MYO			16.196	16.196	Koruma Derneği, Pozantı Öğrencileri Koruma Vakfı
Tufanbeyli MYO			22.451	22.451	Milli Eğitim Bakanlığı
POZMER	683.185			683.185	Üniversiteye ait
Aladağ MYO		1.257		1.257	Hazine arazisi
Yumurtalık MYO	69.726	248.884	139.634	458.244	Yumurtalık Belediyesi ve Şahıs
Sağlık Ocakları	21.779		34.355	56.134	ÇÜ Güçlendirme Vakfı
Lojmanlar	1.550			1.550	Şehir Merkezinde
TOPLAM	13.780.927	5.152.616	1.269.908	20.203.451	

2013-2014 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi'nde araştırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde yaklaşık 49.000 öğrenci vardır.

Üniversitemizde 2.148 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 468'i profesör, 178'i doçent, 338'i yardımcı doçent, 217'u öğretim görevlisi, 139'u okutman, 745'i araştırma görevlisi ve 63'i uzmandır.

Üniversitemizde 2.447 idari personel, 137 sözleşmeli personel, 165 işçi ve 67 geçici işçi olmak üzere toplam 2.816 personel görev yapmaktadır.

2014 Akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜNVANI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
Profesör	468	40	508
Doçent	178	30	208
Yrd. Doçent	338	81	419
Öğretim Görevlisi	217	36	253
Araştırma Görevlisi	745	176	921
Okutman	139	20	159
Uzman	63	32	95
TOPLAM	2.148	415	2.563

1.3. 2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi %100 oranında, Kampüs Altyapısı Projesinin 2014 yılı uygulaması %90 oranında, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi işimizde, Fitness Salonu İnşaatı, sokuaj salonu, koşu pisti, ağırlık kaldırma merkezi ve fizik tedavi odaları, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 2014 yılı uygulamasında Yumurtalık MYO, Sosyal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ek Bina, Anaokulu, Dış İlişkiler Binası,

Güvenlik Binası ve Tıp Fakültesi Amfi Binası inşaatı % 50 oranında, Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) % 100 oranında, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri % 100 oranında tamamlanmıştır.

Büyük Onarım Projesi ile mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratlarını yapılması gerekmektedir. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen ahşap doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri, makina ve teçhizat yenilenmesi ile yayın alımı yapılmıştır.

2014 Yılında programlanan ve gerçekleştirilen yatırımlarının tamamlanmasıyla gerçekleşen ilave kapasite artışı nedeniyle masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, telefon makinesi, Atatürk resmi, buzdolabı, hesap makinesi, evrak imha makinesi, mikroskop, projeksiyon, slayt makinesi, hassas terazi, televizyon, video, sıvama, mantolama, telleme makinesi, cihaz ve malzeme, büro mefruşatı ve benzeri büro ve okul malzemeleri, alımları yapılmıştır. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar yedekleme, CD writer, güç kaynağı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, uzaktan bilgisayarlı eğitim için gerekli donatım ve donanım alımı, baskı makinesi, büro makineleri, klima ve split klima, klima tesisatları, internet bağlantıları ile her türlü cihazlar, fiber optik kablolama sistemleri, güç trafosu, UPS, telsiz alımı, telefon santrali ve teçhizatı, park bahçe düzenlemeleri için tarımsal alet, traktör teçhizatı, ısı merkezi için brülör, pompa sistem ve ekipmanları, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, buzdolabı, yer ocakları, hesap makinesi, jeneratör, fotokopi makinesi, faks cihazı, su pompası makine ve motorları, hidrofor, soğutma üniteleri ve kompresör alımları yapılmıştır.

Merkez yerleşke uzun süredir kullanıldığından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli olarak buna ilişkin mevcut binaların bakım, onarım, tadilat, yenilenme ve tamiratları yapılmıştır. Binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri, kalorifer-sihhi tesisat, WC tesisatları, elektrik tesisatı, ısı merkezleri kazan yenileme ve ilaveler, brülör, hidrofor, su pompa istasyonlar tesisleri, su depoları, hidrofor tesisatlarının onarım yenileme ve yapımları, merkezi klima tesisleri onarım ve yenilemeleri, trafo merkezleri, jeneratör, yol aydınlatmaları ve onarım ve yenilemeleri, telefon santrali ve telefon, telsiz sistemi, şebeke-tesisatları onarım ve yenilemeleri, bilgisayar hatları ve tesisleri yapılması, bina ikmal inşaatları, bina iç ve dış onarım ve yenilemeleri, bina ikmal inşaatları, bina içi tadilatlar, onarımlar, kampüs giriş kapıları ve çevre düzenleme çalışmaları, güneş kolektörü tesisatları yenilenmesi, binalara güvenlik amaçlı şebeke yapımı vb. işlerini kapsayan büyük onarım, ikmal ve tadilat işleri yapılmıştır.

1.4. 2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Kamu Hizmetleri (BAP) olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır.

2014 yılı bütçesi ile Üniversitemize ayrılan 51.778.000,00 TL yatırım ödeneğine 3.933.849 TL eklenmiştir. Toplam ödenek 64.346.315,89 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin, 41.443.965,11 TL'si kullanılmıştır. 19.890.414,89 TL ödenek harcanmamıştır.

Çukurova Üniversitesi 2014 Yılı Yatırım Bütçesi

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	TENKİS	TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME	HARCAMA	KALAN
38.21.00.01-01.3.9.00-2-06.1	450.000,00	350.000,00	0,00	800.000,00	671.647,22	128.352,78
38.21.00.01-01.3.9.06-2-06.1	0,00	1.202.626,00	0,00	1.202.626,00	954.617,33	248.008,67
38.21.00.01-01.3.9.06-2-06.7	340.000,00	10.994,00	0,00	350.994,00	0,00	350.994,00
38.21.00.01-07.3.1.00-2-06.1	8.000.000,00	300.000,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
38.21.00.01-07.3.1.00-2-06.7	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.509.536,11	6.490.463,89
38.21.00.01-08.2.0.00-2-06.1	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.099.982,68	17,32
38.21.00.01-09.4.1.00-2-06.4*	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
38.21.00.01-09.4.1.00-2-06.5	18.900.000,00	2.000.000,00	0,00	20.900.000,00	14.072.770,19	6.827.229,81
38.21.00.01-09.4.1.00-2-06.7	2.110.000,00	3.000.000,00	0,00	5.110.000,00	3.144.935,66	1.965.064,34
38.21.00.01-09.4.1.11-8-06.5	0,00	57.695,89	-14.935,89	42.760,00	42.760,00	0,00
38.21.00.01-09.6.0.00-2-06.5	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	643.239,67	356.760,33
38.21.00.01-09.6.0.00-2-06.7	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
38.21.00.01-09.6.0.07-2-06.1	40.000,00	150.000,00	0,00	190.000,00	157.525,79	32.474,21
38.21.00.01-09.6.0.07-2-06.7	960.000,00	900.000,00	0,00	1.860.000,00	1.668.950,46	191.049,54
38.21.00.01-09.8.8.00-2-06.5	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
38.21.00.01-09.8.8.01-2-06.1	6.578.000,00	600.000,00	0,00	7.178.000,00	7.178.000,00	0,00
Genel Toplam	51.778.000,00	9.571.315,89	-3.014.935,89	61.334.380,00	41.443.965,11	19.890.414,89

* 2014 yılı yatırım programında gösterilmemiştir.

Çukurova Üniversitesi Proje Bazlı Yatırım Bütçesi

Sektör	Proje Numarası	KBÖ	Eklene	Harcama	Kalan
Eğitim	1997H030010	3.000.000	0	1.978.217	1.021.783
	1998H030440	15.800.000	0	11.844.363	3.955.637
	2014H032580	100.000	150.190	250.190	0
	2014H032590	5.000.000	2.740.419	7.740.419	0
Sağlık	2014I000150	6.000.000	0	0	6.000.000
	2014I000160	18.000.000	0	11.809.536	6.490.464
Spor	2014H050060	200.000	443.240	643.240	0
Bilimsel Araştırma	2014K120260	3.000.000	0	0	3.000.000
	2014K120250	6.578.000	600.000	7.178.000	0

2- 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1.EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

A. Devam Eden Projeler

1997H030010 Kampüs Altyapısı Projesi

Üniversitemiz yatırım programında devam etmekte olan Kampüs Altyapısı Projesi işi; Kampüs Doğalgaz İç Tesisat Altyapı Yapım işi, Ziraat Fakültesi 500 Kva ve 1000 Kva Jeneratör Yapımı ve Muhtelif Jeneratörlerin Yer Değiştirilmesi işi, Muhtelif Kanalizasyon Drenaj Hattı Yapım ve Onarım işi, Ana Isı Merkezi Galerilerinde bulunan Altyapı Buhar ve Kalorifer Hatları Yenilenmesi, İzolasyon Ve Temizlik Yapılması işi, Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Yapım ve Onarım işi, Ziraat Hattı ile Karataş havai hat Bakım Onarım işi, Balıkçılık Su Pompa İstasyonunda Muhtelif Bakım-Onarım işi, Sepici Su Pompa İstasyonunda Muhtelif Bakım Onarım işi, Kütüphane Santralinde Bakım Onarım işi ve Plan ve Proje Çıktısı Alım işi gerçekleştirilmiştir.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	1997H030010
Projenin Adı	Kampüs Altyapısı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2014 Ödeneği	3.000.000,00 TL
Harcama	1.978.216,72
Kalan Ödenek	1.021.783,28
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	66
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	90

1998H030440 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, Yumurtalık MYO(8500m²), Sosyal Bilimler Fakültesi(3500m²), Hukuk Fakültesi(10500m²), Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ek Bina(4000m²), Anaokulu(2000m²), Dış İlişkiler Binası(2.250m²), Güvenlik Binası(500m²) ve Tıp Fakültesi Amfi Binası(2.000m²) yapım işleri yer almakta olup projeye ait yapım işlerine 2015 yılında devam edilmektedir.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	1998H030440
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2014 Ödeneği	15.800.000,00 TL
Harcama	11.844.363,37 TL
Kalan Ödenek	3.955.636,63 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	75
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	50

Derslik ve Merkezi Birimler Projesine Ait Bilgi ve Görseller**Ç.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi İnşaatı**

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi Yapım İşi A1, A2, B blok olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır. Bu işin ihalesi 12.11.2012 tarihinde yapılmış olup ihale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2015 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



Ç.Ü. Yumurtalık M.Y.O. İnşaatı

Ç.Ü. Yumurtalık M.YO. İnşaatı Yapım İşi A1, A2, B ve C blok olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır. Bu işin ihalesi 18.10.2012 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında blokların Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır.

**Ç.Ü. Hukuk fakültesi İnşaatı**

Ç.Ü. Hukuk Fakültesi İnşaatı Yapım ihalesi 17.12.2014 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2016 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



Ç.Ü. Dış İlişkiler Binası İnşaatı

Ç.Ü. Dış İlişkiler Binası İnşaatı ihalesi 12.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2015 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



Ç.Ü. Güvenlik Binası Yapım İş

Yapımı devam etmekte olan Güvenlik Binası bodrum + zemin kattan oluşmakta olup toplam brüt kapalı alanı 532' m2 dir. Bina batı cephesi önüne yaklaşık 160 m2'lik üstü kapalı otopark yapılacaktır. İşin 2015 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



Ç.Ü. Anaokulu Binası

Ç.Ü. Anaokulu İnşaatı Yapım işi ihalesi 05.06.2014 tarihinde yapılmıştır. Bu ihale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2015 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.



B. 2014 Yılında Bitirilen Projeler

2014H032580 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Proje için bütçeye 100.000 TL ödenek konulmuş olup yıl içinde 150.190,10 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 250.190,10 TL' ye çıkarılmıştır. Proje için yapılan harcama 250.190,10 TL' dir. Bu proje kapsamında Sağlık Hizmetleri M.Y.O Binası Uygulama Projeleri ve İhale dökümanları hazırlanması işi, Güvenlik Binası Uygulama Projeleri Ve İhale Dökümanları Hazırlanması işi, Tıp Fakültesi Amfi Binası Yapılması Uygulama Projeleri ve İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması işi, Tömer Binası Yapılması Uygulama Projeleri Ve İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması işi, Şoförler Odası Yapılması Uygulama Projeleri Ve İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması işi, Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası Uygulama Projeleri ve İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması işi, Tıpdam Binası Uygulama Projeleri ve İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması işi yapılmıştır.

2014H032590 Muhtelif İşler

Proje için bütçeye 5.000.000 TL ödenek konulmuş olup yıl içinde 2.740.419,14 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 7.740.419,14 TL' ye çıkarılmıştır. Proje için konulan ödeneğin tümü

harcanmıştır. Bu proje kapsamında bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, donanım yazılım alt bakımı ve yayın alımı işleri yapılmıştır.

2.2.SAĞLIK SEKTÖRÜ

A. Devam Eden Projeler

2014I000150 Onkoloji Hastanesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Onkoloji Hastanesi Yapım İşi 2014 yılında programa alınmış olup 2015 yılı içerisinde projeye başlanması planlanmaktadır. 2014 yılında proje için harcama yapılmamıştır.

Proje No	2014I000150
Projenin Adı	Onkoloji Hastanesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2014 Ödeneği	6.000.000,00 TL
Harcama	0 TL
Kalan Ödenek	6.000.000 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	0
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0

2014I000160 Muhtelif İşler

Bu proje kapsamında bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı yapılmış olup proje kapsamında Balcalı Hastanesi Ameliyathane Yapım Bakım ve Onarım işi yapılacaktır. Söz konusu projeye 2015 yılı içerisinde devam edilmektedir.

Proje No	2014I000160
Projenin Adı	Muhtelif İşler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Balcalı Hastanesi
2014 Ödeneği	18.000.000,00 TL
Harcama	11.809.536,11 TL
Kalan Ödenek	6.490.463,89 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	66
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	25

B. 2014 Yılında Bitirilen Projeler

Üniversitemiz sağlık sektöründe 2014 yılında tamamlanan proje bulunmamaktadır.

2.3.EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ**A. Devam Eden Projeler****2014H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

06.08.2014 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Fitness Salonu, Sukuaj salonu, koşu pisti, ağırlık kaldırma merkezi ve fizik tedavi odaları bulunmaktadır. Projenin diğer kısmı olan Açık spor tesisi yapım işi için 2015 yılında ihale yapılması planlanmaktadır. Her iki kısma ait yapım işinin 2015 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Proje No	2014H050060
Projenin Adı	Muhtelif İşler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
2014 Ödeneği	200.000,00 TL
Ek Ödenek	443.239,67 TL
Harcama	643.239,67 TL
Kalan Ödenek	0 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	40

B. 2014 Yılında Bitirilen Projeler

Üniversitemiz spor sektöründe 2014 yılında tamamlanan proje bulunmamaktadır.

2.4.DKH SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ**A. Devam Eden Projeler**

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım İşleri 2014 yılında programa alınmış olup 05.01.2015 tarihinde söz konusu projenin ihalesi yapılmıştır. Sözleşme kapsamında işin 2015 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. 2014 yılında proje için harcama yapılmamıştır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2014K120260
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2014 Ödeneği	3.000.000,00 TL
Harcama	0 TL
Kalan Ödenek	3.000.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	0
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	0

B. 2014 Yılında Bitirilen Projeler

Proje için bütçeye 6.578.000 TL ödenek konulmuş olup yıl içinde 600.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 7.178.000 TL' ye çıkarılmıştır. Proje için konulan ödeneğin tümü bütçe gideri yapılarak BAP hesabına aktarılmıştır. Bu proje kapsamında büro makineleri alımı, bilgisayar alımı, tıbbi cihaz alımı, laboratuvar cihazı alımı, diğer makine ve teçhizat alımı, laboratuvar gereçleri alımı ve hareketli iş makinaları alımı yapılmıştır.

3-PROJE TAMAMLAMA RAPORU

2014K120250 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No: 2014K120250	6.578.000,00			7.178.000,00		
Proje Adı: : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri						
Sektör/Alt sektör: DKH-SOSYAL Sektörü						
Proje Amacı: Bilimsel Araştırma						
Proje Yeri: Adana						
Karakteristiği: Yatırım						
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2014						
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2014 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)					7.178.000,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

2014H032580 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No: 2014H032580	100.000,00			285.190,00		
Proje Adı: : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi						
Sektör/Alt sektör: Eğitim Sektörü						
Proje Amacı: Etüt Proje						
Proje Yeri: Adana						
Karakteristiği: Yatırım						
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2014						
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2014 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)					285.190,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

2014H032590 Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü Büyük Onarım)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No: 2014H32590	5.000.000,00			7.740.419,00		
Proje Adı: : Muhtelif İşler						
Sektör/Alt sektör: Eğitim Sektörü						
Proje Amacı: Gayrimenkul Bakım Onarım						
Proje Yeri: Adana						
Karakteristiği: Yatırım						
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2014						
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2014 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)					7.740.419,00	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

4-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Kalkınma Bakanlığınca ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır.

Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan ödenekler, mali yılın başında proje özel hesabına aktarıldığından yapılan harcamalar e-bütçe sisteminde takip edilememektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama toplamı ile e-bütçe sistemindeki harcama toplamı arasında uyumsuzluk yaşanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde, rekabetin sağlanabilmesi için özellikle teknolojik yatırımlara önem verilmelidir.

Kurumlarca; üniversitelerden yatırıma yönelik birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı artırılmalıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Tablo 1 EK-1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4		222.100			208.261			23.900			26.791			21.813
Spor	1		2.500			643			200			643			643
Sağlık	2		43.000			11.810			18.000			18.000			11.810
D.Kamu Hizm.	2		16.578			7.178			9.578			7.178			7.178
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	9		284.178			227.892			51.678			52.612			41.444