



# **ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**



## **2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**





*Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.*

*Mustafa Kemal Atatürk*



## İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	iv
1-GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	1
1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	2
1.3. 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	5
1.4. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	6
2- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	7
2.1.EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ.....	7
2.1.1. Etüt-Proje İşleri.....	7
2.1.2. Devam Eden Projeler.....	7
2.1.3. Yeni Projeler.....	14
2.2.EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ.....	18
2.2.1. Devam Eden Projeler.....	18
2.3.SAĞLIK SEKTÖRÜ.....	19
2.3.1.Devam Eden Projeler.....	19
2.4.DKH- SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ.....	24
2.4.1. Devam Eden Projeler.....	24
2.4.2. Yeni Projeler.....	24
3-PROJE TAMAMLAMA RAPORU.....	26
<i>Tablo 1 EK-1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*).....</i>	<i>32</i>

## 1-GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

- A- Özel Bütçe
  - a- Hazine Yardımı
  - b- Öz Gelirler
    - Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
    - Kira Gelirleri
    - SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
    - Öğrenci Harçları
    - İkinci Öğretim Gelirleri
    - Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
    - Uzaktan Öğretim Gelirleri
  - c- Şartlı Bağış ve Yardımlar
- B- Döner Sermaye
- C- Bütçe Dışı Kaynak
  - a- TÜBİTAK Projeleri kaynağı
  - b- SAN-TEZ Projeleri kaynağı
  - c- AB Projeleri kaynağı
  - d- Diğer Proje kaynağı

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesi ve 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile Öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %5'ten az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması

ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği "Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi" için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirlerini gelirlerimize yasal dayanak olarak sayabiliriz.

## 1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi, Adana İli, Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık 18.000 dekarlık bir alanı kaplamaktadır. Üniversite'nin toplam arazisi, yerleşke dışındaki 2.000 dekara yakın arazi ile birlikte yaklaşık 20.000 dekara ulaşmaktadır. Balcalı adı; Üniversite'nin inşasından önce yerleşkenin içinde bulunan ve aynı adı taşıyan köyden gelmektedir.

2016 yılında Çukurova Üniversitesi, 17 Fakülte, 12 Meslek Yüksek Okulu, 4 Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı ve 35 Araştırma Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Balcalı Yerleşkesinde; idari ve eğitim binaları, tam teşekküllü bir hastane, merkezi kütüphane, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar, akademik personel lojmanları ve 4.000 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve uygulama amacıyla kullandığı çiftlik alanı da bu yerleşkenin içerisinde yer almaktadır.

Belediye tarafından onaylanan, Üniversitenin kendi olanaklarıyla yapılmış bulunan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli uygulama imar planına uygun bir şekilde hazırlanan Üniversite yerleşkesinin gelişiminin çerçevesini çizmiştir. Çukurova Üniversitesi Gelişim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini ve bu gelişimin getireceği öğrenci sayısına göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Ayrıca yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır. Çukurova Üniversitesi, gelişimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaşma ve arazi kullanımı açısından örnek teşkil edebilecek konumdadır. Ulaşım, şehir ile yerleşke arasında düzenli olarak çalışan toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır.

Yerleşke dışında, şehir merkezinde bulunan Adana Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.

İlçelerde bulunan eğitim kurumları ise Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Feke Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kozan İşletme Fakültesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu,

Pozantı Meslek Yüksekokulu ile Tufanbeyli Meslek Yüksekokuludur. Ayrıca, Yumurtalık Araştırma İstasyonu ile Davudi dağında bulunan tesislerde de eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.

**Çukurova Üniversitesinin kapalı alanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

YERLEŞKE ADI	KAPALI ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )
Balcalı Kampüsü	672.778
Adana MYO	9.771
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	2.678
Ceyhan MYO	9.375
Ceyhan Veteriner Fakültesi	2.678
Feke MYO	1.148
İmamoğlu MYO	3.366
Karaisalı MYO	5.560
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO	13.516
Kozan MYO-(Kozan İşl.Fak.)	6.990
Pozantı MYO	1.450
Teknik Bilimler MYO	1.376
Tufanbeyli MYO	649
POZMER	1.744
Aladağ MYO	948
Yumurtalık MYO	5.146
Sağlık Ocakları	5.494
Lojmanlar	1.550
<b>TOPLAM</b>	<b>746.217</b>



Çukurova Üniversitesinin taşınmazlarının Balcılı Kampüsü ile diğer fakülte ve yüksekokullara göre dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir.

YERLEŞKE ADI	AÇIK ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )				AÇIKLAMA (*)
	ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	HAZİNE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	DİĞER (m <sup>2</sup> ) (*)	TOPLAM (m <sup>2</sup> )	
Balcılı Kampüsü	12.645.315	4.358.008	1.041.427	18.044.750	Şahıs, Yüreğir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Adana MYO	20.923			20.923	
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	149.956		8.153	158.109	Şahıs
Ceyhan MYO	112.528		2.250	114.778	Yardımcı Derneği
Feke MYO			2.845	2.845	İl Özel İdaresi
İmamoğlu MYO			841	841	İl Özel İdaresi
Karaisalı MYO	75.965			75.965	
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO		102.759		102.759	
Kozan MYO-(Kozan İşl.Fak.)		441.738		441.738	
Pozantı MYO			1.756	1.756	Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet Vakfı, İmam Hatip Koruma Derneği, Pozantı Öğrencileri Koruma Vakfı
Teknik Bilimler MYO			15.816	15.816	Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Tufanbeyli MYO			8.296	8.296	Milli Eğitim Bakanlığı
POZMER	664.839			664.839	
Aladağ MYO		1.257		1.257	
Yumurtalık MYO	69.726	248.884	139.634	458.244	Yumurtalık Belediyesi ve Şahıs
Sağlık Ocakları	21.779		34.355	56.134	ÇÜ Güçlendirme Vakfı
Lojmanlar	1.550			1.550	
<b>TOPLAM</b>	<b>13.762.581</b>	<b>5.152.646</b>	<b>1.255.373</b>	<b>20.170.600</b>	

2015-2016 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi'nde araştırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde 55.141 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Üniversitemizde 2.156 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 477'u profesör, 210'u doçent, 324'i yardımcı doçent, 198'i öğretim görevlisi, 142'ü okutman, 728'ü araştırma görevlisi ve 77'ü uzmandır.

Üniversitemizde 2.401 idari personel, 101 sözleşmeli personel, 132 işçi ve 16 geçici işçi olmak üzere toplam 2.650 personel görev yapmaktadır.

2016 Akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜNVANI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
Profesör	477	41	518
Doçent	210	23	233
Yrd. Doçent	324	65	389
Öğretim Görevlisi	198	52	250
Araştırma Görevlisi	728	203	931
Okutman	142	12	154
Uzman	77	12	89
<b>TOPLAM</b>	<b>2.156</b>	<b>408</b>	<b>2.564</b>

### 1.3. 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi %100 oranında, Kampüs Altyapısı Projesinin 2016 yılı uygulaması %95 oranında, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 2016 yılı uygulamasında iletişim fakültesi stüdyo binası inşaatı %98 oranında, hukuk fakültesi inşaatı %100 oranında, kuzey çarşı projesi inşaatı %94 oranında, tömer binası inşaatı %76 oranında ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu inşaatı %95 oranında tamamlanmıştır.

Büyük Onarım Projesi kapsamında, binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri, kalorifer-sihhi tesisat, WC tesisatları, elektrik tesisatı, ısı merkezleri kazan yenileme ve ilaveler, brülör, hidrofor, su pompa istasyonlar tesisleri, su depoları, hidrofor tesisatlarının onarım yenileme ve yapımları, merkezi klima tesisleri onarım ve yenilemeleri, trafo merkezleri, jeneratör, yol aydınlatmaları ve onarım ve yenilemeleri, telefon santrali ve telefon, telsiz sistemi, şebeke-tesisatları onarım ve yenilemeleri, bilgisayar hatları ve tesisleri yapılması, bina ikmal inşaatları, bina iç ve dış onarım ve yenilemeleri, bina ikmal inşaatları, bina içi tadilatlar, onarımlar, kampüs giriş kapıları ve çevre düzenleme çalışmaları, güneş kolektörü tesisatları yenilenmesi, binalara güvenlik amaçlı şebeke yapımı vb. işlerini kapsayan büyük onarım, ikmal ve tadilat işleri yapılmıştır.

2016 yılı yatırımları hedeflenen düzeyin üzerinde gerçekleşerek üniversitemiz eğitiminde kapasite artışı sağlanmıştır.

#### 1.4. 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Kamu Hizmetleri (BAP) olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır.

2016 yılı bütçesi ile Üniversitemize ayrılan 80.605.000 TL yatırım ödeneğine 12.865.300 TL likit eklemesi yapılmış ve 6.234.297 TL hibe eklemesi yapılarak toplam ödenek 99.704.597 TL ye çıkarılmıştır.

Ödenekten yapılan harcamaların proje bazlı ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

#### Çukurova Üniversitesi Proje Bazlı Yatırım Bütçesi

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	KBÖ	Eklenen	Hibe	Harcama	Kalan
Eğitim	1977H030010	Kampüs Altyapısı	3.000.000	0	0	892.082	2.107.918
	1998H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	20.750.000	0	2.000.000	19.402.959	3.347.041
	2016H031980	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	250.000	0	0	162.190	87.810
	2016H031990	Muhtelif İşler	3.000.000	9.050.535	289.219	12.339.754	0
	2016H030000	Yayın Alımı	1.200.000	179.993	0	1.379.993	0
Spor	2014H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.800.000	32.395	0	1.832.395	0
Sağlık	2014I000150	Onkoloji Hastanesi	1.000.000	0	3.945.078	3.945.078	1.000.000
	2014I000160	Muhtelif İşler	38.000.000	0	0	18.078.414	19.921.586
Bilimsel Araştırma	2014K120260	Merkezi Araştırma Lab.	4.000.000	1.752.377	0	5.752.014	363
	2016K120220	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	7.605.000	1.850.000	0	9.455.000	0

## 2- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1.EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

#### 2.1.1. Etüt-Proje İşleri

##### 2016H031980 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Proje için bütçeye 250.000 TL ödenek konulmuş olup proje süresi 2016 yılını kapsamaktadır. Yılı içerisinde Proje için 162.190 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Yumurtalık MYO uygulama projesi, Kütüphane Binası Güçlendirme Projesi Hizmet Alım İşi yaptırılmıştır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2016H031980
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	0
2016 Ödeneği	250.000 TL
Harcama	162.190 TL
Kalan Ödenek	87.810 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	65
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100

#### 2.1.2. Devam Eden Projeler

##### 1977H030010 Kampüs Altyapısı Projesi

Proje için bütçeye 3.000.000 TL ödenek konulmuş olup proje 2016 yılından sonraya devam etmektedir. Yılı içerisinde Proje için 892.082 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi, Futbol Sahası, Jimnastik Salonu, Atletizm Pisti ve Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonu Trafo yapım işi; Balcalı Hastanesi Isı Merkezi Doğalgaz Dönüşüm işi gerçekleştirilmiştir.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	1997H030010
Projenin Adı	Kampüs Altyapısı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	64.768.289 TL
2016 Ödeneği	3.000.000 TL
Harcama	982.082 TL
Kalan Ödenek	2.017.918 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	33
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	95

#### 1998H030440 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje için bütçeye 20.750.000 TL ödenek konulmuş olup proje 2016 yılından sonraya devam etmektedir. Proje kapsamında, İletişim Fakültesi Stüdyo Binası(3.500m<sup>2</sup>), Hukuk Fakültesi Binası(10.500m<sup>2</sup>), Kuzey Çarşı Projesi(4.500m<sup>2</sup>), Tömer Binası(3.400m<sup>2</sup>), Atölye Binası(1.200 m<sup>2</sup>) ve Sağlık Hizmetleri MYO Binası(6.000m<sup>2</sup>) yapım işleri yürütülmektedir. Söz konusu işlerden Hukuk Fakültesi Binası Yapım İşi 2016 yılında tamamlanmış olup diğer işlerin 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	1998H030440
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	225.791.000 TL
2016 Ödeneği	20.750.197 TL
Hibe	2.000.000 TL
Harcama	19.402.959 TL
Kalan Ödenek	3.347.041TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	85
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	74

## Projeye ait bilgi ve görseller

### İletişim Fakültesi Stüdyo Binası İnşaatı

İletişim Fakültesi Stüdyo Binası İnşaatı işine ait ihale 12.11.2012 tarihinde yapılmış olup ihale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. İletişim Fakültesi Stüdyo Binası İnşaatı Yapım İşleri A1, A2, B blok olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır. Toplam yapı alanı 6.100 m<sup>2</sup> olup zemine oturma alanı 2.100 m<sup>2</sup> dir. Bina içerisinde 1 adet yönetim ofis odası, 1 adet haber merkezi, 1 adet stüdyo sorumlusu odası, 1 adet sinema odası, 1 adet karanlık oda, 3 adet stüdyo kontrol odası, 5 adet konuk odası, 1 adet kostüm deposu, 1 adet yeşil oda, 2 adet rezerv oda, 1 adet sekreter odası, 1 adet toplantı odası, 3 adet teknisyen odası, 12 adet kurgu odası, 1 adet fotoğraf stüdyosu, 1 adet radyo odası, 2 adet makyaj odası, 1 adet dekor deposu, 1 adet dimer odası, 1 adet asansör, 5 adet muhtelif ofis, 1 adet teknik yönetim odası, 1 adet film arşiv odası, 1 adet dijital baskı odası, 3 adet stüdyo, 1 adet ses stüdyosu, 1 adet aksesuar deposu, 1 adet IT cihaz odası, 1 adet cihaz odası ve 6 adet muhtelif teknik odası bulunmaktadır.





### Hukuk Fakültesi Binası İnşaatı

Hukuk Fakültesi Binası İnşaatı Yapım ihalesi 17.12.2014 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İş 2016 yılında bitirilmiştir. Bina içerisinde 4 adet 60 kişilik sınıf, 4 adet seminer salonu, 2 adet bilgisayar işliğı, 1 adet 100 kişilik okuma salonu, 52 adet akademik ofis, 1 adet kantin ve mutfak, 2 adet hizmetli odası, 6 adet WC grubu, 4 adet asansör, 1 adet kütüphane, 2 adet sanal makale salonu, 1 adet arşiv, 1 adet amfi tiyatro, 4 adet amfi derslik, 2 adet çay ocağı, 1 adet ambar odası ve 8 adet asistan odası bulunmaktadır.



**Kuzey Çarşı Yapım İşi**

Toplam kapalı alan 3000 m<sup>2</sup> dir. Proje kapsamında 23 adet dükkân, 1 adet sinema salonu, 9 adet kafeterya, 1 adet postane, 1 adet sergi salonu, 1 adet saat kulesi, 2 adet mescit, 19 adet WC, 3 adet engelli WC ve 7 adet ATM yeri bulunmaktadır. İşin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.





**Tömer Binası Yapım İşi**

Tömer Binası Yapım İşi ihalesi 15.01.2015 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. Projenin 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Bina içerisinde 14 adet derslik, 10 adet okutman odası, 1 adet kütüphane, 1 adet konferans odası, 1 adet sığınak, 133 m<sup>2</sup> aktivite terası, 1 adet kafeterya, 2 adet mescit, 1 adet öğrenci işleri ve muhasebe odası, 2 adet çay ocağı, 1 adet mekanik oda, 1 adet toplantı odası, 1 adet sınav birimi, 11 adet WC grubu, 7 adet idari personel odası, 2 adet depo, 1 adet asansör ve 1 adet enerji odası santrali bulunmaktadır.



### Sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapımı İşi

Sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapım İşi ihalesi 05.05.2015 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarme, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İşin 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Bina içerisinde 5 adet laboratuvar, 4 adet amfi, 47 adet ofis, 1 adet atölye, 2 adet salon, 1 adet asansör, 2 adet merdiven, 1 adet yangın merdiveni, 4 adet engelli WC, 1 adet internet odası, 1 adet ilkyardım ve acil yardım spor odası, 2 adet ilkyardım ve acil yardım derslik, 1 adet kantin, 1 adet teras, 1 adet temizlik odası, 1 adet acil yardım odası, 1 adet ders araçları odası, 9 adet WC, 1 det ilkyardım ve acil yardım eğitim malzemesi odası, 1 adet ambulans garaj ve garaj içi uygulama salonu bulunmaktadır.



### 2.1.3. Yeni Projeler

#### 2016H031990 Muhtelif İşler Projesi

Proje için bütçeye 3.000.000 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde 9.050.535 TL likit ödenek eklemesi yapılmış ve 289.219 TL hibe eklemesi ile toplam ödenek 12.339.754 TL ye ulaşmıştır. Söz konusu ödeneğin tümü anılan proje faaliyetleri için harcanılmıştır.

Proje kapsamında masa, masa tablası, sıra, sandalye, dolap, yazı tahtası, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, telefon makinesi, Atatürk resmi, buzdolabı, hesap makinesi, evrak imha makinesi, mikroskop, projeksiyon, slayt makinesi, hassas terazi, televizyon, video, sıvama, mantolama, telleme makinesi, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar yedekleme, güç kaynağı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, uzaktan bilgisayarlı eğitim için gerekli donatım ve donanım, baskı makinesi, büro makineleri, klima ve split klima, klima tesisatları, fiber optik kablolama sistemleri, güç trafosu, UPS, telsiz, telefon santrali ve teçhizatı, fotokopi makinesi, faks cihazı, ağ alt yapısını yenileme ve geliştirme kapsamında ağ yönetim cihazı, Switch, İş Makinesi ve Taşıt alımları yapılmıştır.

#### Projeye ait görseller





Ayrıca proje kapsamında; yeni kurulan birimlerin fiber ağ alt yapı bağlantısı tamamlanmış, Fen Edebiyat Fakültesi' nin Depo ve Laboratuvarı, Tıp Fakültesi Dekanlığının muhtelif yerleri, Ziraat Fakültesi Dekanlığının muhtelif yerleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Amfi ve Sınıflarının tadilat ve onarım işleri ile yerleşke içerisinde muhtelif yerlerde tadilat ve onarım işleri yapılmıştır.



Proje fiziki ve nakdi gerekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2016H031990
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	0
2016 Ödeneđi	3.000.000 TL
2016 Likit Ödenek	9.050.535 TL
Hibe	289.219 TL
Harcama	12.339.754 TL
Kalan Ödenek	0 TL
Nakdi Gerekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerekleşme Oranı %	74

**2016H030000 Yayın Alımı Projesi**

Proje için bütçeye 1.200.000 TL ödenek konulmuş olup yıl içinde 179.993 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 1.379.993 TL ye çıkarılmıştır. Proje için konulan ödeneğin tümü harcanılmıştır. Bu proje kapsamında 2016 yılında toplam 34 adet veri tabanı aboneliği yapılmıştır. Ayrıca 2016 yılında, kütüphanemize 550 adet basılı kitap alınmıştır. Proje kapsamında aşağıdaki yayınlar alınmıştır.

No	Alınan Mal veya hizmetin adı
1	American Chemical Society veritabanı alımı
2	American Mathematical Society veritabanı alımı
3	Hukuktürk veritabanı alımı
4	Türkiye Atıf Dizini veritabanı alımı
5	IMF elibrary veritabanı alımı
6	Ebscohost Ebook Academic veritabanı alımı
7	Ebscohost Hiperkitap veritabanı alımı
8	Ebscohost Econlit With Full Text veritabanı alımı
9	Ebscohost Sport Discus With Full Text veritabanı alımı
10	Uptodate veritabanı alımı
11	Kazancı Hukuk veritabanı alımı
12	Thieme Medical Package veritabanı alımı
13	Clinical Key veritabanı alımı
14	Tümer Altaş Online Sınav Hazırlık veritabanı alımı
15	Sage Premier veritabanı alımı
16	Emerald veritabanı alımı
17	Wiley Enhanced Access veritabanı alımı
18	Ebsco Annual Review veritabanı alımı
19	Oxford University Press veritabanı alımı
20	Cambridge University Press veritabanı alımı
21	IOP Science veritabanı alımı
22	APS veritabanı alımı
23	ASME veritabanı alımı
24	Jstor veritabanı alımı
25	Wiley Cochrane Library veritabanı alımı
26	Hein Online Academic veritabanı alımı
27	AMA veritabanı alımı
28	Ebsco Discovery Services veritabanı alımı
29	Proquest Health Medical Complete veritabanı alımı
30	Proquest Agricultural Science Collections veritabanı alımı
31	Proquest Global Full Text veritabanı alımı
32	Ebrary Academic Complete veritabanı alımı
33	ASCE veritabanı alımı
34	BMJ veritabanı alımı

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2016H030000
Projenin Adı	Yayın Alımı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	0
2016 Ödeneği	1.200.000 TL
2016 Likit Ödenek	179.993 TL
Harcama	1.379.993 TL
Kalan Ödenek	0 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100

## 2.2.EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

### 2.2.1. Devam Eden Projeler

#### 2014H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Kapalı Spor Tesisi ihalesi 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ihale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni imalatları bulunmaktadır. Projede; Fitness Salonu, Sukuaj salonu, koşu pisti, ağırlık kaldırma merkezi ve fizik tedavi odaları bulunmaktadır. Projenin diğer kısmı olan Açık spor tesisi yapım işi için ise 2015 yılı içerisinde ihale yapılmış ve yapımına 2016 yılında başlanılmıştır. Her iki kısma ait yapım işinin 2016 yılında bitirilmiştir.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2014H050060
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı/Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	3.633.656 TL
2016 Ödeneği	1.800.000 TL
Ek Ödenek	32.395 TL
Harcama	1.832.395 TL
Kalan Ödenek	0 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100

## Projeye Ait Görsel



## 2.3.SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 2.3.1.Devam Eden Projeler

#### 2014I000160 Muhtelif İşler

Proje kapsamında Balcalı Hastanesi Ameliyathane Yapım ve Onarım işi, Balcalı Hastane binası bakım onarım ve tadilat işi ve makine teçhizat alımı ve yapılmaktadır.

Ameliyathane yapım işi ihalesi 13.10.2014 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. Toplam Yapı Alanı 5000 m<sup>2</sup> dir. Söz konusu iş kapsamında 32 adet Ameliyathane, 10 adet Anestezi Hoca Odası, 4 adet Ofis, 1 adet Tıbbi Malzeme Odası, 4 adet Yatak Odası(Bay-Bayan), 3 adet Temizlik Odası, 2 adet Robotik-Transplant Odası, 1 adet Cihaz Odası, 1 adet Postop Ünitesi Odası, 3 adet Dinlenme Odası, 3 adet Depo, 1 adet Otomasyon Odası, 3 adet WC Grubu ve Duş, 3 adet Derslik, 1 adet Mescit ve Abdesthane, 1 adet Kantin, 1 adet Mutfak, 4 adet Oksijen Merkezi, 4 adet Elektrik Odası, 6 adet Asansör, 4 adet Giyinme Odası (Bay-Bayan), 1 adet Frozen Odası, 2 adet Pre-op Odası(Yetişkin-Çocuk) ve 1 adet İlaç hazırlama odası bulunmaktadır. Söz konusu projenin 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca Proje kapsamında alınan makine ve teçhizatlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



No	MALZEME ADI
1	ÇAMAŞIR MAKİNESİ
2	MOBİLYA ALIMI
3	ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI
4	TANSİYON ALETİ, STETESKOP
5	CLASS II BİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ
6	CERRAHİ ENDOSKOPIK ASPİRATÖR
7	CD /DVD ROBOT CİHAZI
8	OTOMATİK ENJEKTÖR CİHAZI (TEK KAFALI)
9	SES KAYIT CİHAZI
10	KROM TEZGAH VE DOLAP ALIMI
11	SANTRİFÜJ
12	KLİMA (14 ADET)
13	DEFİBRİLATÖR
14	FOB İÇİN YIKAMA VE SAKLAMA KABİNİ
15	TAŞIYICI TROLLEY-PENTAX UYUMLU MONİTÖR
16	KARANLIK SAHA MİKROSKOBU
17	BİYOMİKROSKOP
18	TABLET
19	OTOKERATOREFRAKTOMETRE
20	DMO (KOTER, CKOLLU SKOPİ, 12 ADET MASA, VENTİLATÖR, 18 ADET LAMBA, 69 KALEM SİPARİŞ, 120 KVA GÜÇ KAYNAĞI, ENDOSKOPI KURUTMA SAKLAMA - MÜTEFERRİK)
21	DMO AMELİYATHANE(6 LAMBA ve 3 ADET MASA, PASLANMAZLAR VE KOTER)
22	OTOKLAV CİHAZI 1
23	FIRIN
24	VIDEO CERRAHİ SİSTEMİ 2016/320009 VIDEO MEDİASTİNOSKOP SETİ VE MODÜLER GÖRÜNTÜLEME PLAFORMU
25	DİJİTAL DEDEKTÖR SİSTEMİ
26	PACE ÜNİTELİ BİFAZİK DEFİBRİLATÖR
27	SEDYE
28	STERİLİZASYON TAKİP SİSTEM CİHAZI
29	LAZER PROB
30	DEFİBRİLATÖR
31	SİSTEM ENTEGRAFİSİ
32	BİLGİSAYAR ALIMI

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2014I000160
Projenin Adı	Muhtelif İşler
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Balcalı Hastanesi Başhekimliği
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	41.310.202 TL
2016 Ödeneği	38.000.000 TL
Yıl İçerisinde Eklene	0 TL
Harcama	18.078.414 TL
Kalan Ödenek	19.921.586 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	48
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	98

## Projeye Ait Görseller





**2014I000150 Onkoloji Hastanesi Projesi**

Onkoloji Hastane Binası Yapım İşi ihalesi 30.06.2015 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında Betonarma, Mimari Uygulama, Elektrik ve Mekanik Tesisat ile Çevre Düzeni İmalatları bulunmaktadır. İhaleye ilişkin itiraz ve itirazın şikayet başvuruları sonuçlandırılmış ve 2016 yılı içerisinde işin yapımına başlanmıştır. Bina içerisinde 98 adet hasta odası, 9 adet yoğun bakım odası, 16 adet öğretim üyesi odası, 19 adet poliklinik, 9 adet uzman doktor odası, 4 adet intorn doktor odası, 11 adet hemşire odası, 2 adet laboratuvar, 4 adet özel oda, 4 adet izoleli oda, 15 adet depo, 4 adet iyot odası, 2 adet sığınak, 10 adet asansör, 4 adet ayakta tedavi odası, 5 adet WC grubu, 24 adet giyinme odası, 13 adet tıbbi müdahale odası, 8 adet toplantı odası, 3 adet dinlenme ve teknik oda, 2 adet arşiv, 1 adet çamaşırhane ve 9 adet mutfak bulunmaktadır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2014I000150
Projenin Adı	Onkoloji Hastanesi
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Balcalı Hastanesi Başhekimliği
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	0 TL
2016 Hazine Ödeneği	1.000.000 TL
2016 Hibe Ödeneği	3.945.078 TL
Harcama	3.945.078 TL
Kalan Ödenek	1.000.000 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	72
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	15

**Projeye Ait Görsel**

## 2.4.DKH- SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

### 2.4.1. Devam Eden Projeler

#### 2014K120260 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje kapsamında yapılan Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası Yapım İşi 2014 yılında Yatırım programına alınmış olup 25.11.2014 tarihinde söz konusu projenin yapım ihalesi yapılmıştır. Projenin bina kısmı 2016 yılı içerisinde bitirilmiştir. Proje dahilinde 2016 yılı içerisinde; UV-VIS-NIR spektrofotometre, ESEM model taramalı elektron mikroskop, XRD sistemi, GS/MS/MS, Q-TOF LC/MS sistemi, tekstür analiz cihazı alımları yapılmıştır. 2017 yılında cihaz alımına devam edilerek projenin 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2014K120260
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Rektörlük Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	5.108.833 TL
2016 Ödeneği	4.000.000 TL
Yıl İçerisinde Eklenen Harcama	1.752.377 TL
Harcama	5.752.014 TL
Kalan Ödenek	363,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	90

### 2.4.2. Yeni Projeler

#### 2016K120220 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje için bütçeye 7.605.000,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içinde 1.850.000,00 TL gelir fazlası ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 9.455.000,00 TL' ye çıkarılmıştır. Proje için konulan ödeneğin tümü bütçe gideri yapılarak BAP hesabına aktarılmıştır. Bu proje kapsamında Binoküler Mikroskop, Full HD Laparoskopik Görüntüleme Sistemi, Keratoskop Sistemi Entegre Edilmiş Yüksek Çözünürlüklü Ameliyat Mikroskobu, Kardiyak Rehabilitasyon Sistemi, Mikro Dalga Yakıcı, Ortadonti Ağız İçi Görüntüleme Cihazı, Solunum Fonksiyon Test Sistemi, Şişme Bot, Traktör, Ultrasonografi Cihazı, Hızlı Western Blot Sistemi, Yüksek Başarımli Hesaplama Kümesi, TL/OSL Okuyucu ve Video EEG Monitorizasyon Cihazı alımları yapılmıştır.

Proje fiziki ve nakdi gerekleşme oranı ile proje ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2016K120220
Projenin Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Rektörlük Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
2016 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	0
2016 Ödeneđi	7.605.000 TL
2016 Gelir Fazlası Likit Ödenek	1.850.000 TL
Harcama	9.455.000 TL
Kalan Ödenek	0 TL
Nakdi Gerekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerekleşme Oranı %	100

## 3-PROJE TAMAMLAMA RAPORU

## 2016H031990 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No:</b>	2016H031990			2016H031990		
<b>Proje Adı :</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi		
<b>Sektör/Alt sektör:</b>	EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM			EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM		
<b>Proje Amacı:</b>	Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması			Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması		
<b>Proje Yeri:</b>	Adana			Adana		
<b>Karakteristiği:</b>	Etüd-Proje ve Müş.			Etüd-Proje ve Müş.		
<b>Fiziki Hedefi:</b>	Öğrenci, akademik ve idari personel			Öğrenci, akademik ve idari personel		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi:</b>	2016-2016			2016-2016		
<b>Proje Sözleşme Tarihi:</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti):</b>	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)						
2016		162			162	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, fiziki yapının geliştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi arttırılmıştır.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>	Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapının yapılması için gerekli olan proje ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir.					
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

## 2016H030000 Yayın Alımı

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2016H030000			2016H030000		
Proje Adı :	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Alt sektör:	Eğitim Sektörü			EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM		
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana			Adana		
Karakteristiği:	Küt.Yay.Al.			Küt.Yay.Al.		
Fiziki Hedefi:	Öğrenci, akademik ve idari personel			Öğrenci, akademik ve idari personel		
Başlama-Bitiş Tarihi:	2016-2016			2016-2016		
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		1.200			1.380	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)						
2016		1.380			1.380	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz yerleşkelerinde kurulan fiziki kütüphanelerde eğitim, öğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için, yayın alımına ihtiyacı duyulmuş, basılı ve elektronik kaynaklar satın alınarak yerleşke kütüphaneleri zenginleştirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Elektronik online yayınların (veritabanı) alımının çok büyük bir kısmı yurtdışından yabancı para birimleri ile sağlanabilmektedir. Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları ülkemizin dalgalı kur politikası sonucu ödeneklerin açıldığı mali yılın başında sabitlenememektedir. Bunun sonucunda ise mali yılın ilerleyen dönemlerinde genellikle Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiğinden Kütüphane ödeneklerine tanımlı para miktarı yetersiz kalmaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Kütüphanenin yayın alımları ödeneginin üniversitemizin büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda oransal olarak artırılması.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.



## 2014I000160 Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2014I000160			2014I000160		
Proje Adı :	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör:	Sağlık Sektörü			Sağlık Sektörü		
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana			Adana		
Karakteristiği:	Büyük onarım, Makine-Teçhizat			Büyük onarım, Makine-Teçhizat		
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi:	2014-2016			2014-2016		
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014)		11.810			13.538	
2015		25.811			27.773	
2016		18.078			18.078	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

## 2016H031980 Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No:</b>	2016H031980			2016H031980		
<b>Proje Adı :</b>	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
<b>Sektör/Alt sektör:</b>	Eğitim Sektörü			Eğitim Sektörü		
<b>Proje Amacı:</b>	Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım tadilat yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak			Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım tadilat yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak		
<b>Proje Yeri:</b>	Adana			Adana		
<b>Karakteristiği:</b>	Bakım ve Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-11(1 Adet), T-5(2 Adet),T-7(1 Adet)			Bakım ve Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-11(1 Adet), T-5(2 Adet),T-7(1 Adet)		
<b>Fiziki Hedefi:</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi:</b>	2016-2016			2016-2016		
<b>Proje Sözleşme Tarihi:</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti):</b>	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		12.340			12.340	
<b>Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, fiziki yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi arttırılmıştır.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

## 2016K120220 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2016K120220			2016K120220		
Proje Adı :	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri			Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri		
Sektör/Alt sektör:	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma			DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma		
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana			Adana		
Karakteristiği:	Proje Desteği			Proje Desteği		
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi:	2016-2016			2016-2016		
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		7.605			9.455	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2016 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)		9.455			9.455	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2016 – 2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2016 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilecektir.

#### 4-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Kalkınma Bakanlığınca ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır.

İdareimizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Kurumlarca; üniversitelerden yatırıma yönelik birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı arttırılmalıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.

Tablo 1 EK-1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

2016 Yılı Fiyatlarıyla (Bin TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		317.820			290.559			28.200			37.251			34.177
Spor	1		6.500			3.634			1.800			1.832			1.832
Sağlık	2		140.000			41.311			39.000			42.945			22.024
D.Kamu Hizm.	2		21.018			5.109			11.605			15.207			15.207
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>		<b>485.338</b>			<b>340.613</b>			<b>80.605</b>			<b>97.235</b>			<b>73.240</b>