



# **ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ**



## **2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

Mart 2018  
Adana



*Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.*

*Mustafa Kemal Atatürk*



## İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	iv
1-GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	1
1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	2
1.3. 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	4
1.4. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI .....	5
2- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	5
2.1.EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ.....	5
2.1.1. Etüt-Proje İşleri.....	5
2.1.2. Devam Eden Projeler .....	6
2.1.3. Yeni Projeler .....	12
2.2.EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ .....	17
2.2.1. Devam Eden Projeler .....	17
2.3.SAĞLIK SEKTÖRÜ .....	17
2.3.1.Devam Eden Projeler.....	17
2.4.DKH- SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ .....	19
2.4.1. Yeni Projeler .....	20
3-PROJE TAMAMLAMA RAPORU.....	21
<i>Tablo 1 EK-1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*).....</i>	<i>27</i>

## 1-GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1.KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz :

A- Özel Bütçe

a- Hazine Yardımı

b- Öz Gelirler

Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri

Kira Gelirleri

SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri

Öğrenci Harçları

İkinci Öğretim Gelirleri

Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

Uzaktan Öğretim Gelirleri

c- Şartlı Bağış ve Yardımlar

B- Döner Sermaye

C- Bütçe Dışı Kaynak

a- TÜBİTAK Projeleri Kaynağı

b- SAN-TEZ Projeleri Kaynağı

c- AB Projeleri Kaynağı

d- Diğer Proje Kaynağı

Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesi ve 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi, üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri...", 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim kurumlarında ikili öğretim yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %5'ten az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı

yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirlerini gelirlerimize yasal dayanak olarak sayabiliriz.

## 1.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemiz akademik birimleri ile kurulduğu 1973 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz devam ettirmektedir.

Üniversitemiz Balcalı Yerleşkesi, Adana İli, Sarıçam İlçesi sınırları içerisinde yer alan Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık 18.000 dekar alanı kaplamaktadır. Üniversitemizin toplam arazisi, yerleşke dışındaki 2.000 dekara yakın arazi ile birlikte yaklaşık 20.000 dekara ulaşmaktadır. Balcalı adı; Üniversitemizin inşasından önce yerleşkenin içinde bulunan ve aynı adı taşıyan köyden gelmektedir.

Balcalı Yerleşkesinde; idari ve eğitim binaları, tam teşekküllü bir hastane, merkezi kütüphane, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar ve personel lojmanları bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi'nin araştırma ve uygulama amacıyla kullandığı çiftlik alanı da bu yerleşke içerisinde bulunmaktadır.

Üniversitemiz yerleşkesinin gelişim çerçevesinin çizilmesi amacıyla 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli nazım imar planı hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. İmar planının dönem dönem güncellemeleri yapılmaktadır. Çukurova Üniversitesi Gelişim Planı, özellikle yeni eğitim alanlarının oluşturulması, mevcut eğitim alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, bu gelişimin getireceği öğrenci sayısına göre eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemek amacıyla yapılmış bir plandır. Ayrıca yerleşke ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm karar ve uygulamaların belirlenmesi ve planlamasına yönelik alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de, stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşımaktadır. Üniversitemiz gelişimi açısından değerlendirildiğinde, yapılaşma ve arazi kullanımı açısından örnek teşkil edebilecek konumdadır. Ana yerleşkemiz olan Balcalı yerleşkesi ulaşımı, şehir ile yerleşke arasında çalışan toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır.

Balcalı yerleşkesi dışında; şehir merkezinde Adana Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ilçelerde ise Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Feke Meslek Yüksekokulu, İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Karataş Turizm İşletmeciliği ve

Otelcilik Yüksekokulu, Kozan İşletme Fakültesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu ile Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

**Çukurova Üniversitesinin kapalı alanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

YERLEŞKE ADI	KAPALI ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )
Balcalı Kampüsü	699.000
Adana MYO	9.771
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	2.678
Ceyhan MYO	9.375
Feke MYO	1.148
İmamoğlu MYO	3.366
Karaisalı MYO	5.560
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO	13.516
Kozan MYO-(Kozan İşl.Fak.)	6.990
Pozantı MYO	1.450
Teknik Bilimler MYO	1.376
Tufanbeyli MYO	649
POZMER	1.744
Aladağ MYO	948
Yumurtalık MYO	5.146
<b>TOPLAM</b>	<b>762.717</b>

**Çukurova Üniversitesinin taşınmazlarının Balcalı Kampüsü ile diğer fakülte ve yüksekokullara göre dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir.**

YERLEŞKE ADI	AÇIK ALAN MİKTARI (m <sup>2</sup> )				AÇIKLAMA (*)
	ÜNİVERSİTE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	HAZİNE ARAZİSİ (m <sup>2</sup> )	DiĞER (m <sup>2</sup> ) (*)	TOPLAM (m <sup>2</sup> )	
Balcalı Kampüsü	12.645.315	4.358.008	1.041.427	18.044.750	Şahıs, Yüreğir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Adana MYO	20.923			20.923	
Ceyhan Mühendislik Fakültesi	149.956		8.153	158.109	Şahıs
Ceyhan MYO	112.528		2.250	114.778	Yardımcı Derneği
Feke MYO			2.845	2.845	İl Özel İdaresi
İmamoğlu MYO			841	841	İl Özel İdaresi
Karaisalı MYO	75.965			75.965	
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO		102.759		102.759	
Kozan MYO-(Kozan İşl.Fak.)		441.738		441.738	
Pozantı MYO			1.756	1.756	Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet Vakfı, İmam Hatip Koruma Derneği, Pozantı Öğrencileri Koruma Vakfı
Teknik Bilimler MYO			15.816	15.816	Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Tufanbeyli MYO			8.296	8.296	Milli Eğitim Bakanlığı
POZMER	664.839			664.839	
Aladağ MYO		1.257		1.257	
Yumurtalık MYO	69.726	248.884	139.634	458.244	Yumurtalık Belediyesi ve Şahıs
Sağlık Ocakları	21.779		34.355	56.134	ÇÜ Güçlendirme Vakfı
Lojmanlar	1.550			1.550	
<b>TOPLAM</b>	<b>13.762.581</b>	<b>5.152.646</b>	<b>1.255.373</b>	<b>20.170.600</b>	

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında Çukurova Üniversitesi'nde araştırma ve lisans öğretimi faaliyetlerinde bulunan fakültelerde 57.316 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

**2017 yılı akademik personelin kadro ve istihdam şekline göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

UNVANI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO
Profesör	497	76	573
Doçent	200	33	233
Yrd. Doçent	330	59	389
Öğretim Görevlisi	191	24	215
Araştırma Görevlisi	716	197	913
Okutman	145	7	152
Uzman	72	17	89
<b>TOPLAM</b>	<b>2.151</b>	<b>413</b>	<b>2.564</b>

### 1.3. 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi %100 oranında, Kampüs Altyapısı Projesinin 2017 yılı uygulaması %96 oranında, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 2017 yılı uygulamasında Atölye Binası İnşaatı %100 oranında, Tömer Binası İnşaatı %88, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası İnşaatı %32 oranında, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası İnşaatı %4 oranında ve Eczacılık Fakültesi Binası İnşaatı %10 oranında tamamlanmıştır.

Büyük Onarım Projesi kapsamında, binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana, bina dışı kaplama işleri, kalorifer-sıhhi tesisat, WC tesisatları, elektrik tesisatı, ısı merkezleri kazan yenileme ve ilaveler, brülör, hidrofor, su pompa istasyon tesisleri, su depoları, hidrofor tesisatlarının onarım yenileme ve yapımları, merkezi klima tesis onarım ve yenilemeleri, trafo merkezleri, jeneratör, yol aydınlatmaları onarım ve yenilemeleri, telefon santrali, telefon, telsiz sistemi, şebeke-tesisatları onarım ve yenilemeleri, bilgisayar hatları ve tesisleri yapılması, bina ikmal inşaatları, bina iç ve dış onarım ve yenilemeleri, bina ikmal inşaatları, bina içi tadilatlar, onarımlar, kampüs giriş kapıları ve çevre düzenleme çalışmaları, güneş kolektörü tesisatları yenilenmesi, binalara güvenlik amaçlı şebeke yapımı vb. işlerini kapsayan büyük onarım, ikmal ve tadilat işleri yapılmıştır.

2017 yılı yatırımları hedeflenen düzeyin üzerinde gerçekleşerek üniversitemiz eğitiminde kapasite artışı sağlanmıştır.



## 1.4. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Kamu Hizmetleri (BAP) olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır.

2017 yılı bütçesi ile Üniversitemize ayrılan 89.578.000 TL yatırım ödeneğine 12.212.893 TL likit eklemesi yapılmış ve 4.417.762 TL hibe eklemesi yapılarak toplam ödenek 106.208.655 TL ye çıkarılmıştır.

Ödenekten yapılan harcamaların proje bazlı ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

### Çukurova Üniversitesi Proje Bazlı Yatırım Bütçesi

SEKTÖR	PROJE NUMARASI	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	HİBE	HARCAMA
Eğitim	1977H030010	Kampüs Altyapısı	5.400.000	0	0	5.441.439
	1998H030440	Derslik ve Merkezi Birimler	18.000.000	0	1.469.952	11.380.521
	2017H030400	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	0	0	358.359
	2017H030410	Muhtelif İşler	5.000.000	9.005.000	0	13.114.636
	2017H030420	Yayın Alımı	1.500.000	0	0	1.461.954
Spor	2014H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000	1.118.379	0	1.619.312
Sağlık	2014I000150	Onkoloji Hastanesi	13.000.000	0	2.947.810	3.005.630
	2017I000180	Muhtelif İşler	35.155.000	320.000	0	20.068.342
Bilimsel Araştırma	2014K120260	Merkezi Araştırma Lab.	2.400.000	0	0	2.400.000
	2017K120220	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	8.023.000	1.769.514	0	9.792.514
<b>TOPLAM</b>			<b>89.578.000</b>	<b>12.212.893</b>	<b>4.417.762</b>	<b>68.642.707</b>

## 2- 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1.EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

#### 2.1.1. Etüd-Proje İşleri

#### 2017H030400 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Proje için bütçeye 100.000 TL ödenek konulmuş olup proje süresi 2017 yılını kapsamaktadır. Yılı içerisinde proje için 358.359 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Mediko Sosyal ve Amfi Tiyatro Projesi Hizmet Alım İş, Adli Bilimler Enstitüsü Projesi Hizmet Alım İş, Nükleer Tıp Binası İkmal İnşaatı Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Projesi

Hizmet Alım İşi ile Enstitüler Binası Hizmet Alım İşi ve Kesin Hakediş Projesi Hizmet Alım İşi yaptırılmıştır.

Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	2017H030400
<b>Projenin Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	100.000 TL
<b>Harcama</b>	358.359 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	0 TL
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı %</b>	358
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı %</b>	100

### 2.1.2. Devam Eden Projeler

#### 1977H030010 Kampüs Altyapısı Projesi

Proje için bütçeye 5.400.000 TL ödenek konulmuş olup proje 2017 yılından sonraya devam etmektedir. Yılı içerisinde proje için 5.441.439 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; Çukurova Üniversitesi Muhtelif Yerlerde Doğalgaz Dönüşüm İşi, Kuzey Çarşı Yol ve Otopark Yapılması İşi, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO Çevre Düzenlemesi İşi, Hukuk Fakültesi Otopark Yapım İşi, Ç.Ü.Kampüs İçi Muhtelif Altyapı Tadilat ve Onarım İşi, Muhtelif Yerlerde Mekanik Tesisat Yenileme Ve Tadilat İşi, Ziraat Fakültesi Pozanti(POZMER) Su Havuzu ve Çevre Düzenleme İşi, Yumurtalık MYO Altyapı Çevre Düzenlemesi ve Konferans Salonu Yapım İşi ve Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Aydınlatma Kablolama Himaye Teli Alt Yapım İşi gerçekleştirilmiştir.

Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	1997H030010
<b>Projenin Adı</b>	Kampüs Altyapısı
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama</b>	65.750.371 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	5.400.000 TL
<b>Harcama</b>	5.441.439 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	0 TL
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı %</b>	101
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı %</b>	96

**1998H030440 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**

Proje için bütçeye 18.000.000 TL ödenek konulmuş ve 1.469.952 TL hibe ile birlikte toplam ödenek 19.469.952 TL olup, yılı içerisinde proje için 11.380.521 TL harcama yapılmış ve proje halen devam etmektedir. Proje kapsamında, Tömer Binası (3.400m<sup>2</sup>), Atölye Binası (1.200 m<sup>2</sup>), Güzel Sanatlar Fakültesi Binası (17.000 m<sup>2</sup>), İİBF Binası (6.000 m<sup>2</sup>) ve Eczacılık Fakültesi Binası (16.000m<sup>2</sup>) yapım işleri yürütülmektedir.

Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	1998H030440
<b>Projenin Adı</b>	Derslik ve Merkezi Birimler
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama</b>	245.193.959 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	18.000.000 TL
<b>Hibe</b>	1.469.952 TL
<b>Harcama</b>	11.380.521 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	8.089.431 TL
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı %</b>	58
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı %</b>	78

**Projeye ait bilgi ve görseller****Tömer Binası Yapım İşi**

Tömer Binası Yapım İşi ihalesi 15.01.2015 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında betonarme, mimari uygulama, elektrik ve mekanik tesisat ile çevre düzeni imalatları bulunmaktadır. Projenin 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Bina içerisinde 14 adet derslik, 10 adet okutman odası, 1 adet kütüphane, 1 adet konferans odası, 1 adet sığınak, 133 m<sup>2</sup> aktivite terası, 1 adet kafeterya, 2 adet mescit, 1 adet öğrenci işleri ve muhasebe odası, 2 adet çay ocağı, 1 adet mekanik oda, 1 adet toplantı odası, 1 adet sınav birimi, 11 adet WC grubu, 7 adet idari personel odası, 2 adet depo, 1 adet asansör ve 1 adet enerji odası santrali bulunmaktadır.



### Atölye Binası Yapım İşi

Atölye Binası Yapım İşi ihalesi 13.01.2017 tarihinde yapılmış, 19.01.2017 tarihinde işe başlanmıştır. Toplam kapalı alanı 822 m<sup>2</sup> olup 3 kattan oluşan betonarme karkas yapıdır. 28.240 m<sup>2</sup> yüz ölçümüne sahip eğitim alanı üzerine yapılmıştır. Yapım işi 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır.





### İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşi

Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşinin sözleşmesi, 29.03.2017 tarihinde imzalanmış olup, 07.04.2017 tarihinde işe başlanmıştır. İşin süresi 540 gündür. 30.09.2018 tarihinde yapımının tamamlanması planlanmaktadır. Toplam kapalı alanı 6.000 m<sup>2</sup> dir.



### Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Yapım İşi

17.000 m<sup>2</sup> toplam kapalı alana sahip betonarme yeni binadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 870 takvim günüdür. İşin bitim tarihi 20.12.2019 olarak planlanmaktadır.





### **Eczacılık Fakültesi Binası Yapım İşi**

İşin ihalesi 20.07.2017 tarihinde yapılmıştır. 16.000 m<sup>2</sup> kapalı inşaat alanına sahip betonarme yeni bina yapılacaktır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 720 takvim günüdür.







### 2.1.3. Yeni Projeler

#### 2017H030410 Muhtelif İşler Projesi

Proje için bütçeye 5.000.000 TL ödenek konulmuş olup, yıl içerisinde 9.005.000 TL likit ödenek eklemesi ile toplam ödenek 14.005.000 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödeneğin 13.114.636 TL' lik kısmı anılan proje faaliyetleri için harcanmıştır.

Proje kapsamında masa, masa tablası, amfi sırası, sandalye, dolap, yazı tahtası, modem, sekreter-müdür ve misafir tipi koltuk, pano, telefon makinesi, buzdolabı, hesap makinesi, evrak imha makinesi, mikroskop, projeksiyon, slayt makinesi, hassas terazi, televizyon, video, sıvama, mantolama, telleme makinesi, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar yedekleme, güç kaynağı, eğitim masaları, öğrenci laboratuvar eğitim ve çalışma masaları, bilgisayar donanımı ve yazılımı, uzaktan bilgisayarlı eğitim için gerekli donatım ve donanım, baskı makinesi, büro makineleri, elektrik süpürgesi, telefon santrali, ayaklı klima, klima ve split klima, klima tesisatları, fiber optik kablolama sistemleri, projeksiyon cihazı, televizyon, kompakt arşiv dolabı, cihaz protez laboratuvarı, akülü zemin temizleme otomatı, güç trafosu, anahtar, UPS, telsiz, telefon santrali ve teçhizatı, fotokopi makinesi, faks cihazı, ağ alt yapısını yenileme ve geliştirme kapsamında ağ yönetim cihazı, Switch, İş Makinesi ve Taşıt alımları yapılmıştır.



## Projeye ait görseller





Projenin fiziki ve nakdi gerekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	2017H030410
<b>Projenin Adı</b>	Muhtelif İşler Projesi
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
<b>2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneđi</b>	5.000.000 TL
<b>2017 Likit Ödenek</b>	9.005.000 TL
<b>Harcama</b>	13.114.636 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	890.364 TL
<b>Nakdi Gerekleşme Oranı %</b>	94
<b>Fiziki Gerekleşme Oranı %</b>	100

**2017H030420 Yayın Alımı Projesi**

Proje için bütçeye 1.500.000 TL ödenek konulmuş olup, yıl içerisinde 1.461.954 TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında 2017 yılında toplam 64 adet veri tabanı aboneliği yapılmıştır. Ayrıca 2017 yılında elektronik kaynaklardan yaklaşık 450.000 yayın (makale, tez, kitap bölümü) indirilmiştir.

**Proje kapsamında aşağıdaki abonelikler devam ettirilmiştir.**

NO	ABONE OLUNANA VERİ TABANI ADI
1	ACS (American Chemical Society)
2	AMA Journals
3	American Doctoral Dissertations, 1933-1955
4	Annual Reviews
5	Applied Science & Business Periodicals Reprospective
6	Applied Science & Technology Index Reprospective
7	APS (American Physical Society)
8	ASCE Research Library
9	ASME Digital Library
10	BMJ Journals Online
11	CAB Abstracts
12	Cambridge Journals Online
13	Clinical Key
14	Cochrane
15	Dynamed
16	EBSCO Discovery Services
17	EBSCO E-Book Academic Collection
18	EBSCOhost Academic Search Complete
19	EBSCOhost Business Source Complete
20	Education Index Retrospective 1929-1983
21	Elsevier E-Books
22	Emerald
23	EndNote
24	ERIC
25	GreenFILE
26	Hein Online
27	HiperKitap
28	Hukuk Türk
29	IEEE / IEE Electronic Library (IEL)
30	IMF E-Library
31	Institute of Physics
32	ISI Web of Science (SCI, SSCI, AHCI)
33	İdeal Online Süreli Yayın Elektronik Veri Tabanı
34	İktisat İşletme Finans Dergisi
35	İThenticate
36	JSTOR

37	Kazancı Hukuk Veritabanı
38	Library, Information Science & Technology Abstracts
39	MasterFILE Complete
40	Math Science Net
41	Medline
42	Mendeley
43	Newspaper Source Plus
44	OVID Journals
45	Oxford Online Journals
46	ProQuest Agricultural Science Collection
47	Proquest Dissertations and Thesis
48	Regional Business News
49	SAGE Journals Online
50	Science Direct
51	Scopus
52	Springer Biomedical & Life Sciences E-Books
53	Springer Engineering E-Books
54	Springer Link
55	Taylor & Francis Online Journals
56	Teacher Reference Center
57	Thieme
58	Turnitin
59	Tümer Altaş Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi Veri Tabanı
60	Türkiye Atıf Dizini
61	Ulakbim Ulusal Veritabanları
62	UpToDate
63	Wiley E-Books
64	Wiley Online Library

Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	2017H030420
<b>Projenin Adı</b>	Yayın Alımı
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
<b>2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	1.500.000 TL
<b>Harcama</b>	1.461.954 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	38.046 TL
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı %</b>	100
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı %</b>	97

## 2.2.EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

### 2.2.1. Devam Eden Projeler

#### 2014H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Kapalı Spor Tesisi ihalesi 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ihale kapsamında betonarma, mimari uygulama, elektrik ve mekanik tesisat ile çevre düzeni imalatları bulunmaktadır. Projede; fitness salonu, sokuaj salonu, koşu pisti, ağırlık kaldırma merkezi ve fizik tedavi odaları bulunmaktadır. 2017 yılında proje kapsamında Atletizm Pisti Yapay Çim Yapılması İşi, Atlı Spor Kulübü İle Sağlıklı Yaşam Spor Merkezi Çevre Düzenleme Tadilat Ve Onarım Yapılması İşi, Tenis Sahalarının Yenilenmesi İşi ve Mediko Sosyal ve Amfi Tiyatro Proje Hizmet Alım İşi yapılmıştır.

Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	2014H050060
<b>Projenin Adı</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı / Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
<b>2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama</b>	5.466.051 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	1.000.000 TL
<b>Ek Ödenek</b>	1.118.379 TL
<b>Harcama</b>	1.619.312 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	499.067 TL
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı %</b>	162
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı %</b>	100

## 2.3.SAĞLIK SEKTÖRÜ

### 2.3.1.Devam Eden Projeler

#### 2017I000180 Muhtelif İşler

Proje kapsamında Balcalı Hastane binası bakım onarım ve tadilat işi ve makine teçhizat alımı ve yapılmaktadır.

Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	2017I000180
<b>Projenin Adı</b>	Muhtelif İşler
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Balcalı Hastanesi Başhekimliği
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	35.155.000 TL
<b>Yıl İçerisinde Eklenen</b>	320.000 TL
<b>Harcama</b>	20.068.342 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	15.406.658 TL
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı %</b>	57
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı %</b>	26

### 2014I000150 Onkoloji Hastanesi Projesi

Onkoloji Hastane Binası Yapım İşi ihalesi 30.06.2015 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında betonarma, mimari uygulama, elektrik ve mekanik tesisat ile çevre düzeni imalatları bulunmaktadır. İhaleye ilişkin itiraz ve itirazın şikayet başvuruları sonuçlandırılmış ve 2016 yılı içerisinde işin yapımına başlanmıştır. Bina içerisinde 98 adet hasta odası, 9 adet yoğun bakım odası, 16 adet öğretim üyesi odası, 19 adet poliklinik, 9 adet uzman doktor odası, 4 adet intorn doktor odası, 11 adet hemşire odası, 2 adet laboratuvar, 4 adet özel oda, 4 adet izoleli oda, 15 adet depo, 4 adet iyot odası, 2 adet sığınak, 10 adet asansör, 4 adet ayakta tedavi odası, 5 adet WC grubu, 24 adet giyinme odası, 13 adet tıbbi müdahale odası, 8 adet toplantı odası, 3 adet dinlenme ve teknik oda, 2 adet arşiv, 1 adet çamaşırhane ve 9 adet mutfak bulunmaktadır.

Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	2014I000150
<b>Projenin Adı</b>	Onkoloji Hastanesi
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Balcalı Hastanesi Başhekimliği
<b>2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama</b>	3.945.078 TL
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	13.000.000 TL
<b>2017 Hibe Ödeneği</b>	2.947.810 TL
<b>Harcama</b>	3.005.630 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	12.942.180 TL
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı %</b>	19
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı %</b>	17



## Projeye Ait Görsel



## 2.4.DKH- SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

### 2.4.1. Devam Eden Projeler

#### 2014K120260 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje kapsamında yapılan Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası Yapım İşi 2014 yılında Yatırım programına alınmış olup 25.11.2014 tarihinde söz konusu projenin yapım ihalesi yapılmıştır. Projenin bina kısmı 2016 yılı içerisinde bitirilmiştir. Proje dahilinde 2017 yılında cihaz alımına devam edilerek projenin 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proje No	2014K120260
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Rektörlük Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama	10.860.847 TL
2017 Ödeneği	2.400.000 TL
Harcama	2.400.000 TL
Kalan Ödenek	0 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	94

## 2.4.2. Yeni Projeler

### 2017K120220 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje için bütçeye 8.023.000,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içinde 1.769.514,00 TL gelir fazlası ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 9.792.514,00 TL' ye çıkarılmıştır. Proje için konulan ödeneğin tümü bütçe gideri yapılarak BAP hesabına aktarılmıştır. Bu proje kapsamında Binoküler Mikroskop, Full HD Laparoskopik Görüntüleme Sistemi, Keratoskop Sistemi Entegre Edilmiş Yüksek Çözünürlüklü Ameliyat Mikroskobu, Kardiyak Rehabilitasyon Sistemi, Mikro Dalga Yakıcı, Ortadonti Ağız İçi Görüntüleme Cihazı, Solunum Fonksiyon Test Sistemi, Şişme Bot, Traktör, Ultrasonografi Cihazı, Hızlı Western Blot Sistemi, Yüksek Başarımlı Hesaplama Kümesi, TL/OSL Okuyucu ve Video EEG Monitorizasyon Cihazı alımları yapılmıştır.

Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı ile ödenek durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Proje No</b>	2017K120220
<b>Projenin Adı</b>	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
<b>Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim</b>	Rektörlük Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü
<b>2017 Yılı Öncesi Yapılan Toplam Harcama</b>	0
<b>2017 Yılı Ödeneği</b>	8.023.000 TL
<b>2017 Gelir Fazlası Likit Ödenek</b>	1.769.514 TL
<b>Harcama</b>	9.792.514 TL
<b>Kalan Ödenek</b>	0 TL
<b>Nakdi Gerçekleşme Oranı %</b>	100
<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı %</b>	100



### 3-PROJE TAMAMLAMA RAPORU

#### 2017H030400 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No:</b>	2017H030400			2017H030400		
<b>Proje Adı :</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi		
<b>Sektör/Alt sektör:</b>	EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM			EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM		
<b>Proje Amacı:</b>	Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüd projelerin yapılması			Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüd projelerin yapılması		
<b>Proje Yeri:</b>	Adana			Adana		
<b>Karakteristiği:</b>	Etüd-Proje			Etüd-Proje		
<b>Fiziki Hedefi:</b>	Öğrenci, akademik ve idari personel			Öğrenci, akademik ve idari personel		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi:</b>	2017-2017			2017-2017		
<b>Proje Sözleşme Tarihi:</b>			<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>			
<b>Proje Tutarı (Maliyeti):</b>	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)						
2017		358			358	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, fiziki yapının geliştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi artırılmıştır.					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>	Üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılması amacıyla sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapının yapılması için gerekli olan proje ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir.					
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilmiştir.

## 2017H030420 Yayın Alımı

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2017H030420			2017H030420		
Proje Adı :	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Alt sektör: Eğitim Sektörü	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM			EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM		
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana			Adana		
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi:	Öğrenci, akademik ve idari personel			Öğrenci, akademik ve idari personel		
Başlama-Bitiş Tarihi:	2017-2017			2017-2017		
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
		1.500			1.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)						
2017		1.462			1.462	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz yerleşkelerinde kurulan fiziki kütüphanelerde eğitim, öğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için, yayın alımına ihtiyacı duyulmuş, basılı ve elektronik kaynaklar satın alınarak yerleşke kütüphaneleri zenginleştirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Elektronik online yayınların (veritabanı) alımının çok büyük bir kısmı yurtdışından yabancı para birimleri ile sağlanabilmektedir. Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları ülkemizin dalgalı kur politikası sonucu ödeneklerin açıldığı mali yılın başında sabitlenememektedir. Bunun sonucunda ise mali yılın ilerleyen dönemlerinde genellikle Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiğinden Kütüphane ödeneklerine tanımlı para miktarı yetersiz kalmaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Kütüphanenin yayın alımları ödeneğinin üniversitemizin büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda oransal olarak artırılması.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilmiştir.

## 2017H030410 Muhtelif İşler

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2017H030410			2017H030410		
Proje Adı :	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör:	Eğitim-Yüksek Öğretim			Eğitim-Yüksek Öğretim		
Proje Amacı:	Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım tadilat yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak			Rektörlük ve Bağlı Birimler ile Fakülte ve Yüksekokullarda muhtelif bakım onarım tadilat yaparak, eğitim ve hizmet kalitesini arttırmak		
Proje Yeri:	Adana			Adana		
Karakteristiği:	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim, Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-5 (1 Adet)			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim, Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-5 (1 Adet)		
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi:	2017-2017			2017-2017		
Proje Sözleşme Tarihi:			Sözleşme Bedeli	İhale		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)						
2017	13.115				13.115	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Çağdaş yaşanabilir yerleşke olmak için, fiziki yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile eğitim ve hizmet kalitesi arttırılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	İhale süreci uzun olduğu için, yapılması planlanan işler bütçe yılı başında tespit edilmelidir.					

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilmiş

## 2017K120220 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (**)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No:	2017K120220			2017K120220		
Proje Adı :	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri			Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri		
Sektör/Alt sektör:	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma			DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma		
Proje Amacı:						
Proje Yeri:	Adana			Adana		
Karakteristiği:	Proje Desteği			Proje Desteği		
Fiziki Hedefi:						
Başlama-Bitiş Tarihi:	2017-2017			2017-2017		
Proje Sözleşme Tarihi:				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti):	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2017)		9.793			9.793	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilmiştir.

#### 4-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Kalkınma Bakanlığınca ilgili personellere kurs ve seminerler düzenlenerek personellerin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır.

İdaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programları teklifinin Maliye Bakanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Kurumlarca; üniversitelerden yatırıma yönelik birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı arttırılmalıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır.



Tablo 1 EK-1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

2017 Yılı Fiyatlarıyla (Bin TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		431.600			331.301			30.000			40.475			31.757
Sağlık	2		121.785			3.945			48.155			51.423			23.074
Spor	1		7.500			4.797			1.000			2.118			1.619
D.Kamu Hizm.	2		22.358			11.935			10.423			12.193			12.193
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>10</b>		<b>583.243</b>			<b>351.978</b>			<b>89.578</b>			<b>106.209</b>			<b>68.643</b>

(\*)Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.